

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - Iunie 2025																		
VARIANTE OCOUTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE																		
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link servier	Voluare proiect	Observatii	
1	VARIANTE OCOUTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOUTOARE	CENTURA BUCURESTI	12+300	23+024 (DUPA RELUC)	ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD - PATSTROY VOH EAD (DUPA RELOCITARE)	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTOR DN2-A2	11.524	20.92%	0% (DUPA RELOCITARE)	ORDIN DE INCEPERE PROIECTARE DUPA RELOCITARE 02.12.2024	CONTRACT REZILIAT IN 21.12.2022 01.12.2024 (DUPA RELOCITARE)		ANUL 2023		451.166 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT REZILIAT IN DATA DE 21.12.2022. A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ACHIZITIE A SERVICIILOR NECESARE REALIZARI UNEI EXPERTIZE PENTRU LUCRARILE EXECUTATE DE CATRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR IN DATA DE 13.07.2023. ULTERIOR FINALIZARI EXPERTIZEI TEHNICE. A FOST INTOCMITA DOCUMENTATIA PENTRU RELOCITAREA LUCRARILOR NAMASE DE EXECUTAT. DUPA FINALIZAREA PARTICIPARE NR. CN2030033 PENTRU "PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A2-DN7 SI DN2-A2". TERMINUL LIMITA PENTRU DEPOUNEREA OFERTELOR A FOST IN DATA DE 26.03.2024. MAI IN PREZENT SE EVALUEAZA OFERTELE DEPUSE. IN DATA DE 30.08.2024 A FOST DESEMNAT CASTIGATORUL. IN DATA DE 06.11.2024 A FOST RELOCAT CONTRACTUL NR. 92/13045 PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI. INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2. SECTOR DN2 - A2. INTRE CNAR SA IN CALITATE DE BENEFICIAR SI ASOCIEREA MARISTAR COM S.R.L. - HIDROSTROY AD - PATSTROY VOH EAD, IN CALITATE DE ANTREPRENOR. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A PROIECTARI LUCRARILOR IN DATA DE 02.12.2024. DATA DE FINALIZARE PROIECTARE CONFORM CONTRACT 01.06.2025. DATA DE FINALIZARE LUCRARI CONFORM CONTRACT 01.12.2025.
2	VARIANTE OCOUTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOUTOARE	CENTURA BUCURESTI	55+405	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 99 SRL SI AZVIT LLC & S.C. MARDESIGN S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DN 2 - A2. SECTIUNEA A1 (KM 55+405) - DN 7 (KM 64+160)	SECTIUNEA A1 KM 55+405 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC	77.73% - PROGRES FINANCIAR	2023	2025			306.6 MIL. LEI FARA TVA	AVAND IN VEDERE CA INSTA HOTARAREA DE INSTANTA PRIVIND LA ANULAREA REZILIERII CONTRACTULUI, INGINERUL FIDIC DROP BUCURESTI A EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU CONTINUAREA LUCRARILOR CU ANTREPRENORUL DELTA ACM 99 SRL. DATA DE INCEPERE ESTE 01.06.2022. IN PREZENT, RESURSA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBELE PARTI IMPLICATE. AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULUI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSFERAREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A RAPORTELOR LUNARE, CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE. PANA LA ACEASTA DATA ANTREPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE SI PROGRAMUL LUNARE. A FOST INTOCMITA O NOTA DE CONSTATARE PE SANITIER IN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANTELORUL SI SI STAREA DEGRADATA A PASAJULUI DE LA KM. 44+100. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIRE LA NENDEPLINIRIA PREVEDERILOR CONTRACTUALE SI SI-A ADUS LA CUNOSTINTA CA ARE OBLIGATA DE A REIIA SI FINALIZA LUCRARILE NAMASE DE EXECUTAT, SUB SANCTIUNEA SUPORTARI TITULOR CONSECUTORE CONTRACTUALE SI LEGALE INCIDENTE. IN DATA DE 29.12.2024 A FOST PRONUNTATA SOLUTIA IN CAUZIL DOBANARII DE REZILIERA JUDECIARA SI A FOST DISPUISA REZILIERA CONTRACTULUI NR. 92/67536/15.11.2021. HOTARAREA NU ESTE DEFINITIVA, ANTREPRENORUL A REIZAT APIL - URMATOAREA SEDINTA A FOST STABILITA PENTRU DATA DE 09.09.2024. IN URMA APELULUI FORMULAT, IN DATA DE 15.10.2024 A FOST PRONUNTATA HOTARAREA NR. 1463/2024, DEFINITIVA. IN DATA DE 13.02.2025, INGINERUL A EMIS EVALUAREA LA DATA REZILIERE, IN CARE A CUANTIFICAT PREJUDICIUL ADUS AUTORITATEI CONTRACTANTE. IN DATA DE 08.04.2025 CNAR SA A EXECUTAT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE PENTRU NEPREZENTAREA DOVEZI DE PREVENAGHIE A VALABILITATI ACESTEIA. BENEFICIARUL A INTREPRINS DEMERSURILE IN VEDEREA INTOCMIRII DOCUMENTATIEI PENTRU REALIZAREA UNEI EXPERTIZE TEHNICE A LUCRARILOR EXECUTATE IN CAZULUI CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE, CE VA SERVI CA SUPORT TEHNIC PENTRU MATERIA SI CA TRE INGINER A CERTIFICATULUI FINAL DE PLATA SI PENTRU LUCRAREA LUCRARILOR NAMASE DE EXECUTAT.	
3	VARIANTE OCOUTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOUTOARE	CENTURA BUCURESTI	12+290	13+570	ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD	PROIECTARE SI EXECUTIE, LARGIRE LA 4 BEND DINIA SI MASURI DE SIGURANTA RUTIERA PE SECT CLUPING INTRE CENTURA BUCURESTI SI INTERSECIA CU SOSELAU CHITLA-MOGDOGAIA*		1.28	42%	24.80% (CU ESCALADARE) 23.99% (FARA ESCALADARE)	01.02.2024 DATA ORDIN DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 01.07.2024 DATA ORDIN DE INCEPERE LUCRARI	01.02.2025	2025		61.566,246 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD. IN DATA DE 11.01.2024 A FOST COMUNICATA DATA DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 01.02.2024. HG DE EXPROMIERE NR. 81/08.02.2024, DECIZIE DE EXPROMIERE NR. 448/11.04.2024. PAC APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/07/2025/01.04.2024. AVIZ CTE CNAR SA NR. 5607/21.04.2024 - FAZA PAC. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE 34/08.06.2024. PTE APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/06/29/10.06.2024. AVIZ CTE CNAR SA NR. 5607/20.06.2024 - FAZA PTE. ORDIN DE INCEPERE LUCRARI: 03.07.2024.	
4	VARIANTE OCOUTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOUTOARE	CENTURA BUCURESTI	4+215	5+235	ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L.	PR SI EXE CONEX PR'PENETRATIE PREL GHINCEA-DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BD GHINCEA INTRE STR BRASOV SI TERMINAL 41* CU PR' PASAJ SUPRATERAN PE OI BLS, CENTURA BUC-DOANESTI* PASAJI DOMNESTI-STR MARACOMENI		7.53%	2.50% - FARA AUSTARE 2.60% - CU AUSTARE	0%	20.02.2024 DATA ORDIN DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE	20.02.2025 CONFORM CONTRACT 06.11.2025 ESTIMARE	ESTIMAT 2025		41.913 MIL. LEI FARA TVA - VALOARE CONTRACT	IN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. *SI LUNI - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE *SI LUNI - DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR. DATA DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 2 - PRIN ADRESA NR. 27/2125/27.06.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/007/07.08.2024. BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CNAR NR. 5660/04.07.2024. AVIZUL C.T.E. - C.A.L.R. - P.T.E. NR. 5763/21.11.2024. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 72/29.11.2024 - ETAPA 1 (FARA CONDUCTA DE REFLUARE AMPLASATA PE TERENUL MAPA IN SUPRAFATA DE 87 MP) PRELARE AMPLASAMENT 08.01.2025. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI IN DATA DE 09.01.2025.	