

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA-IUNIE 2023

## VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALESD	0+000	5+852	PARTENERIAT OUG 101/2020 CNAIR SA SI CJ BIHOR INCHEIAT IN 2021	ALESD		5.852			2022 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	2023	2023		169.06 MIL. LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. INDICATORI ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG. HG PENTRU EXPROPRIERII APROBATE. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT. PAC - AVIZAT IN LUNA IULIE 2022 IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI SI CTE CNAIR SA. EMITERE AUTORIZATIE CONSTRUIRE - IULIE 2022 PTE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA LINK: HTTP://M10/WEB/BAI/INCORABATI-DE-INTERES-PUBLIC/ALTE-INFORMATII/AUTORIZATI/2022/4045-A2022-34 ORDIN DE INCLEPERE A LUCRARILOR EMS
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BECLEAN	0	1+195	PARTENERIAT OUG 101/2020 INTRE CNAIR SI PRIMARIA BECLEAN	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 18.10.2022		1.195	60.00%	0%	15.04.2022	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023		86.4 MIL LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE APROBAT PRIN HG NR. 1092/06.10.2021 INDICATORI ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG. HG PENTRU EXPROPRIERII PROMOVAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA 18.10.2021. PAC AVIZAT. SOTAL AUTORIZATI DE CONSTRUIRE EMISE PENTRU INTREG CORIDORUL. PTE - AVIZAT IN CTE CNAIR IN LUNA IULIE 2022. LUCRARI IN DERULARE
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	15+690 (SELRGOS)	26+400 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77							126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI A INAINTAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARE A IMPOSIBILITATI PASTRARI TRASEULUI PE BULEVARDUL POTTERS SI STRADA TREI FANTANI (KM 15+690 - KM 26+400). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAIR, URMAND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 101/2020 INTRE CNAIR SI PRIMARIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SF		2023	2024				PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR OUG 101/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTEAZA DE CATRE UAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA Iunie 2021. A FOST EMS ORDINUL DE INCLEPERE IN DATA DE 10.08.2021 - AU FOST FINALIZATE SI AVIZATE IN CADRUL CTE CNAIR ANE 1 SI ANE 2. IN PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023 AUDIUTUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1 - FINALIZAT. OBSERVATI IMPLEMENTATE STUDIU DE FEZABILITATE IN CARE AU FOST INTEGRATE RECOMANDARILE ASK 1 FINALIZAT - URMEAZA A FI SUPUS AVIZARII IN CTE CNAIR IN LUNA MAI 2023

5	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEI	0+000	7+000	SELINA	STEI	1	7	0%	0%	2023	2023	2024	269 MIL. LEI FARA TVA	<p>OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CJ BIHOR IN VEDEREA REVIZURII DOCUMENTATIEI TEHNICE SI IMPLEMENTARI ACESTORA IN BAZA CUI 102/2020 A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020, PARTENERIATUL INTRU CNAIR SI CJ BIHOR IN ACEST SENSI CONTRACT REVIZUIRE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR, CTE MTI, CTE IM, HG DE ACTUALIZARE A INDIICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBAT. CONTRACT EXECUTIE LUCKARI SEMNAT IN DATA DE 3 FEBRUARIE 2023</p>
---	---	-----------------------	----------------------------	-------	-------	--------	------	---	---	----	----	------	------	------	-----------------------	--









