

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IAN 2025																	
AUTOSTRAZI ÎN LUCĂȚARE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCĂRI																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	AUTOSTRAZI ÎN LUCĂȚARE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCĂRI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA BRAȘOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	25+500	66+500		SECTIUNEA 3B,SUBSECTIUNEA 3B3 POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4- ZALAU - NUSFALAU (KM 40+662 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	SUBSECTIUNEA 3B3- POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4- ZALAU - NUSFALAU (KM 40+662 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	41			2024	2027	ANUL 2027		3926.81 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL. LEI FARA TVA	30.05.2022, CNMR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATILORILOR DEPUSE ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA ȘI EXECUTIA AUTOSTRAZI BRAȘOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA (SECTIUNEA 3B- NIMHAREȘ - SUPACUȘ DE BANCĂ) SUBSECTIUNEA 3B3- POARTA SALAJULUI - ZALAU, KM 25+500 - KM 40+637, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRAZA ÎN ZONA MESES ȘI SUBSECTIUNEA 3B4- ZALAU - NUSFALAU (KM 40+662 (KM 40+637 - 3B3) - KM 66+500. AU FOST SELECTAȚI UNIMOTORII CANDIDAȚI: 1.ASOCIEREA MAPA ÎNGAȚI VEȚICARET A.S. - CENGIZ ÎNGAȚI SANATY VEȚICARET A.S. 2.ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCION: CONSTRUCȚION SA Î ÎMPREȘIA FEZAROTTI & C.S.P.A. 4.AUSTAD SRL + ASOCIEREA TERENTI ÎNGAȚI VEȚICARET A.S. - DOGUS ÎNGAȚI VEȚICARET A.S. 6.ASOCIEREA REC ULULUSARAKAS ÎNGAȚI YATIM SANATY VEȚICARET ANONIM SIRETI - ONUR TAHIRHUT TASIMACIUS ÎNGAȚI VEȚICARET VE SANATY A.S. ÎN PERIODA UNIMATORIE CNMR ÎN TRANȘMIT ÎNVIȚAȚIA DE PARTICIPARE LA ETAPA A II-A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE - ETAPA DE DEPUȘIRE A OFERTELOR CANDIDAȚILOR SELECTAȚI. VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI: 3.926 MILIARDE DE LEI FARA TVA, DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 36 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE LUCĂRI. TEHNODIAGNOL DE AUTOSTRAZA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVÂND UNIMATORIE LUCĂRI DE ETAPA - 65 DE VANDUȚE, POȘURI ȘI PASAJE, ÎN LUNGIME TOTALĂ DE APROXIMATIV 13 KM. - TUNELUL MESES, ÎN LUNGIME DE 2.88 KM, CU DOUA GALERII ȘI DOUA BENDI DE CIRCULAȚIE PE SENS. 07.02.2023, CNMR A TRANȘMIS SPRE PUBLICARE ANUNȚUL DE PARTICIPARE AȘEDENT CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ. DATA LIMITA PENTRU PRIMIREA OFERTELOR A FOST STABILITĂ ÎN 06.04.2023 - PROCEDURA SUSPENDATĂ PENTRU FORMULAREA UNOR RĂSPUNSURI LA CLARIFICĂRI TRANȘMISE DE CNMC - UNIMAND A FI STABILIT ULTERIOR NOUL TERMEN DE DEPUȘIRE A OFERTELOR - 28.08.2023 PROCEDURA DE EVALUARE ESTE ÎN DERULARE.
2	AUTOSTRAZI ÎN LUCĂȚARE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCĂRI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	72+630	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA	TIMISOARA - MORAVITA	LOT 1 + LOT 2 + LOT 3	72.93			04.03.2020 - ELABORARE SF	04.05.2022 (TERMEN ÎNȚAL) 24.04.2025 (5) LUNI ȘI 29 ZILE CF. AA NR. 16) 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	2028		50,16 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA CTR PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDII DE FEZABILITATE) ÎN DERULARE. (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 10.155,287.25, RESPECTIV 8.727.474,88 FARA TVA)+ 427.812,57 LEI FARA TVA CF. OUG NR. 64/2022. ACTUL ADȚIONALĂ PRIVIND AȘEDAREA PREȚULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 A FOST SEMNATĂ. A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODĂRIRE A APILOR PENTRU ÎNCADRAREA ȘI PENTRU ÎNCADRAREA. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR.3/28.03.2024. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNMR, CTE CNMR, CTE MTI, C ȘI A FOST OBTINUTĂ HD NR. 1049/28.08.2024 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. ÎN PREZENT, DOCUMENTAȚIA AȘEDENT TEHNODIAGNOL 1 ȘI 2 SE AFLA PE SEAF.
3	AUTOSTRAZI ÎN LUCĂȚARE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCĂRI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+971	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S.	PASCANI - SUCEAVA		61.971	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	26.10.2022 (TERMEN ÎNȚAL) 05.10.2024 (47 LUNI ȘI 9 ZILE DE LA DATA DE ÎNCERȘARE) CONFORM AA NR. 13			1304.96 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ETAPA PROIECTARE ÎN DERULARE. A FOST SEMNAT ACTUL ADȚIONAL PRIVIND AȘEDAREA PREȚULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. AU FOST FINALIZATE ÎNVESTIGAȚIILE GEOTEHNICE ȘI ÎNVALIZEE DE LABORATOR. A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC. BENEȚIARIUL A APROBAT STUDIILE GEOTEHNICE PENTRU SECTORULE L2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ȘI 12. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 4/23.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNMR SA ÎN DATA DE 30.02.2024, IAR ÎN DATA DE 23.02.2024 ÎN CADRUL CTE MTI. ÎN DATA DE 11.03.2024 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CONSILIULUI ÎNTERMINESTRIEL. A FOST OBTINUTĂ HD NR. 388/11.04.2024 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. CONTRACTUL DE PRESTAR SERVICII A FOST DENUNȚAT UNILATERAL ÎNCERȘAND CU DATA DE 24.06.2024.
4	AUTOSTRAZI ÎN LUCĂȚARE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCĂRI	VARIANTA OCULTOARE	ALTERNATIVA TECHIRGHOL	0+000	30+560	SC CONSTRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT ȘI DTAC	TECHIRGHOL	1	30.56	0%	77%	FEBRUARIE 2020	03.02.2022 (TERMEN ÎNȚAL) 27.03.2024 CF. AA. NR.10)	2023		5.372 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 21.04.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNMR - ÎNVALIZ MULTICRITERIALĂ A VARIANTELOR DE TRASE A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC. ÎN DATA DE 12.04.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL AȘEDENT STUDIULUI ARHEOLOGIC. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU ÎN DATA DE 26.10.2023. ÎN DATA 07.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTE - CNMR S.A. ÎN 12.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTE - MTI. ÎN 27.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN C.I. ÎN DATA DE 09.02.2024 A FOST ÎNȘA HOTĂRĂREA INDICĂȚILOR TEHNICO-ECONOMICI NR. 80/2024