





11	AUTOSTRADA IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (CF. PT)	AUTOSTRADA - DRUM EXPRES	AUTOSTRADA SUCEAVA - DRZH SI DRUM EXPRES DRUM - FRONTIERA SIET	0+000	55+700	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAKS CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SAMANIT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 10,000,839.13 LEI FARA TVA)	SUCEAVA - SIET	55.7	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMIN INITAL) 21.03.2025 (SI LUNA 27 DE ZILE LA ORINUL DE INCEPERE CF AA NR. 20)	882.9 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI, PAC SI PTE IN DERULARE. INVESTIATIE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE IN DATA DE 24.08.2022. BENEFICIARII A FOST EMISORUL DE MOBILIZARI AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT. INCLUSIV UTILAJELE SOLICITATE SI RE APROBARE "SUFICIENT" A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUTAREA PRETELULI CONTRACTULUI CONFORM CUIUS 64/2022. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIATII GEOTEHNICE ACETEA FOST REALIZATE IN PROCENT DE 90.9% CU FONDURI SUFINTEMENTE) VAR SAIT DE REALIZAT 104 M. AU FOST APROBATE STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SI DOCUMENTAR SA SI 96. PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECATORUL 2 SI 9 A FOST TRANSMIS OBSERVATI PRESTATORILUI IN DATA DE 12.02.2024. A FOST REALIZAT SI STUDIUL 1. IN DATA DE 29.12.2022 BENEFICIARII A TRANSMIS OBSERVATI LA DOCUMENTATIILE STUDIUL DE FEZABILITATE LOT 1 IN DATA DE 04.12.2023 PRESTATORII A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE LOT 3 SI LOT 1, IAR IN DATA DE 12.03.2024 AU FOST TRANSMISE OBSERVATI DE CATRE BENEFICIAR. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU IN DATA DE 01.03.2024.	
12	AUTOSTRADA IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (CF. PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIRBU - PITESTI	44+800	68+000	SECTIONEA 6, CONEXIUNE DN 73C CU AUTOSTRADA SIRBU - PITESTI (INDO TOPOGRAFIE SI MODERNIZARE DN 73C (KM 44+800 - KM 68+000))	SECTIONEA 6	26.2	30%	0%	18.07.2022	SEMESTRIAL 2 2024 AUGUST 2022 - CONFINI GRATIC DE LUCRARI	2209 MIL LEI FARA TVA - TOPOGRAFIA DE ARCEI 3.000 MIL LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIRBU - PITESTI	IN DATA DE 04.04.2022 AU FOST SEMNATE UMABITABELE CONTRACTE CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTARIE DE AVANZARE A LUCRARILOR DE RITURNENTI PENTRU TO 73C (KM 44+800 - KM 55+000), CURSUL DE ARCEI - TOPOGRAFIA SI C.S.C. PROIECT - CONTRACT REGIUNAR TRANSILAVANIA S.R.L. - IN VALOARE DE 1.881.176.54 LEI (FARA TVA), DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 20 LUNE DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE CONTRACT DE SERVICII ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C (KM 55+000 - KM 68+000)", TOPOGRAFIA - MANIPULAREA MARIICU VALZEI (LOT 3), INCEPERE CUI C.C. PROIECT - CONTRACT REGIUNAR TRANSILAVANIA S.R.L. - IN VALOARE DE 3.686.099 LEI (FARA TVA), DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 22 LUNE SI 16 ZILE DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE CONTRACT DE INCEPERE A FOST DAT INTRACUPLU IN DATA DE 12.02.2023. LOTS - DRUM (KM 44+800 - KM 55+000); DRUM A FOST AVANZAT IN CADRUL CTE CNAB SA-UN CURS DE PREGATIRE DOCUMENTARIE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI CTE MTH. LOT2-SF 55+000 - KM 68+000) A FOST AVANZATA IN CADRUL CTE CNAB SA-AMC VARIANTA DE TRASA 1 SI 2 PRIVIND ORDINUL DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIRBU-PITESTI. A FOST AVANZATA IN CADRUL CTE CNAB SA-AMC VARIANTA DE TRASA 2 SI 3 PRIVIND ORDINUL DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIRBU-PITESTI. A FOST AVANZATA IN CADRUL CTE CNAB SA-AMC VARIANTA DE TRASA 3 SI 4 PRIVIND ORDINUL DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIRBU-PITESTI (INDO TOPOGRAFIE SI MODERNIZARE DN 73C (KM 44+800 - KM 68+000)). A FOST OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISARE A CUI CALEA SI CUI ARCEI-UN CURS DE OBTINERE IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL GEOTEHNIC. A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU.	
13	AUTOSTRADA IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (CF. PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	0+000	145+000	BAA MARE - DEI - BISTRITA	LOT 1 BAA MARE - DEI LOT 2 DEI - BISTRITA	145			27.03.2023	27.09.2024	LOT 1 - 12.745 MIL LEI - FARA TVA LOT 2 - 8.376 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 25.30.2022, CNAB A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIULOR DE PENTRU BAA MARE - DEI (LOTUL 1) SI DEI - BISTRITA (LOTUL 2). OFERTANTII DESERNAT CASTIGATOR IN CADRUL AMBILOR LOTURILOR ALE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA ESTE AGECEREA CUADRANTEI VAPORT SI CONSULTANTA S.R.L. (LIDER DE AGECERE) - S.C. METROUL S.A. - CAPITAL VISION S.R.L. VALOAREA OFERTII PENTRU PROIECTAREA PRELUCR LOT ESTE URMASURARII: • PENTRU LOTUL 1 - BAA MARE - DEI, CU PRETUL DE 12.746.666,57 LEI FARA TVA. • PENTRU LOTUL 2 - DEI - BISTRITA, CU PRETUL DE 8.376.369,89 LEI FARA TVA. DURATA AMBILOR CONTRACTE DE PROIECTARE ESTE DE 24 LUNE DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI (INDO CARE SA 14 LUNE - STUDIUL DE FEZABILITATE) CONTRACTELE AU FOST SEMNATE IN DATA DE 20.02.2023. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU CELE DOUA CONTRACTE, ACESTA FOST FOST IN DATA DE 27.03.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA 1 A FOST INANTATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 16.06.2023 FOST EMIS OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATEI IN DATA DE 04.07.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA 2 A FOST INANTATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 16.06.2023 FOST EMIS OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATEI IN DATA DE 04.07.2023 IN DATA DE 22.12.2023 PROIECTANTUL A TRANSMIS DOCUMENTATIILE AFERENTE ANALIZII MULTICRITERIALE A PENTRU TRASA 2. IN DATA DE 22.02.2024 AU FOST FORMULATE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATEI ANCEI. PRESTATORII A TRANSMIS DOCUMENTATIILE REVIZUITE, URBANISARE SI PROGRAMARE IN VEDEREA ANALIZAREI IN CTE CNAB.	
14	AUTOSTRADA IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (CF. PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FLORETI - BRASOV			FLORETI - BRASOV (PANA SECTOR BRASOV - CRISTINA)		97.3	0%	0%		11.09.2024 (TERMIN INITAL FINALIZARE PROIECTARE) 16.06.2024 (CF AA NR. 4)	1000.8 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 21.09.2023 A FOST ORGANIZATA O SEDIINTA DE LUCRU SI SENEA CNAB SI CARE AU PARTICIPAT REPRESENTANTII IN CNAB, MTH SI CONSTATNA, IAR CA URBANISARE SI SEDIINTA SA STABILIT CA PRESTATORII SA INTOCMISCA DOCUMENTATIILE AAC IN CADRUL CAREI SE VOR ANALIZA 3 VARIANTE DE TRASA (VARIANTA IMBUNATATA SI STUDIUL SA SF - CTE DN 2086, VARIANTA PRESTATA DIN AME, 1 METRU SI VARIANTA CU 80 METRI. IN DATA DE 07.08.2023 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI CRISTINA - CODLEA. IN DATA DE 11.07.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIILE AAC IN CADRUL CTE CNAB SA. A FOST OBTINUT CUI Nr. 276/08.2023 EMS DE C BRASOV PENTRU SECTORUL CODLEA-CRISTINA, CUI NR 4877/09.09.2023 EMS DE C BRASOV PENTRU SECTORUL PREDEAL - RADNOV SI CUI NR. 328/13.11.2023 EMS DE C PRANOVA PENTRU SECTORUL PREDEAL - RADNOV. PRESTATORII A TRANSMIS TEMELE GEOTEHNICE PENTRU PRIMA SI DOUA STUDIUL SI IN AM SA-UN SI SI KM 12+500 - KM 26+500) SI AUTOSTRADA, IAR ACETEA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 30.10.2023. IN DATA DE 17.02.2024 PRESTATORII A DEMARAT INVESTIATIELE GEOTEHNICE IN SECTORUL 1 (IAR SA-UN 12+500) SI IN DATA DE 22.03.2024 PE SECTORUL 2 (IAR 12+500 - KM 26+500) AU FOST FINALIZAT INVESTIATIELE PE SECTORUL 52 (IAR 12+500 - KM 26+500). IN PREZENT NU SE EFECTUEAZA INVESTIATII GEOTEHNICE. AU FOST TRANSMISE OBSERVATI PRESTATORILUI IN DATA DE 12.03.2024 PENTRU TEMA AFERENTA INVESTIATILOR GEOTEHNICE AFERENTE SECTORULUI 1-6. A FOST REALIZAT ACORDUL DE SIGURANTA A CIRCULAREI RUTIERE SI PANZA 1 PENTRU SECTORUL CRISTINA-CODLEA. IN DATA DE 29.12.2023 PRESTATORII A TRANSMIS PROIECTUL TEHNIC AFERENT SECTORULUI DE AUTOSTRADA CRISTINA-CODLEA, IAR IN DATA DE 16.02.2024 AU FOST TRANSMISE OBSERVATI PRESTATORILUI PENTRU INTERMEDIEA DN14. IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVANZAT IN CADRUL CTE CNAB SA. STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTINA-CODLEA. IN DATA DE 09.04.2024 A FOST AVANZAT IN CADRUL CTE MTH STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTINA-CODLEA.	
15	AUTOSTRADA IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (CF. PT)	AUTOSTRADA	AA	16+700	16+700	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU MODULUL CLUPANEA AA (KM 16+700) DN 39E			0%	51%		04.06.2024 (CF AA NR. 3)	674.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT. ORDINARILE PRESTATORILUI SI A PRELUCRULUI GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A FOST EMISA NOTIFICAREA DE CONTINUTARE A ACTIVITATILOR, CONFORM DECIZIE CIVIL NR. 338/06.03.2023 IN DATA DE 04.09.2023, A FOST EMISA NOTIFICAREA PRIVIND REILANSA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE. IN DATA DE 26.10.2023, A FOST AVANZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAB SA. IN DATA DE 22.12.2023 A FOST AVANZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE MTH A FOST EMIS ORDINUL SI T.N. NR. 2330/22.12.2023 PRIVIND REANUNTIAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII A FOST INANTATA DOCUMENTATIILE IN VEDEREA DEMARARII PROCEDURII DE EXPONDERE. LA DEPARTAMENTUL EXPONDERE IN DATA DE 08.01.2024 IN DATA DE 29.02.2024 PRESTATORII A TRANSMIS DOCUMENTATIILE PRIVIND SI PAC. IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVANZAT PTE IN CADRUL CTE CNAB. IN DATA DE 04.03.2024 A FOST INANTAT RAPORTUL DE ADOPT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 IN CURS DE IMPLEMENTARE IN CADRUL CTE A RECOMANDARILOR DIN RAPORTUL DE ADOPT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2.	
16	AUTOSTRADA IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (CF. PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2	63.25	30%		2021	13.04.2024 (CONFINI AA NR. 9)	15.8 MIL LEI FARA TVA (VALOAREA CONTRACT ELABORARE SA)	IN DATA DE 10.03.2022, CNAB A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU OFERTANTII SC EXPLAN SRL, CUI VALOAREA DE 15.793.026,22 LEI FARA TVA. SIMBOLUL VARIANTA DE TRASA (AAC) - IN DATA DE 26.10.2022 A FOST AVANZATA DOCUMENTATIILE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. - IN DATA DE 01.02.2022 A FOST AVANZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2. - IN DATA DE 11.02.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU TOPOGRAFIE PRELIMINAR - IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE EFECTUARE INVESTIATIE ARHEOLOGICA - IN DATA DE 03.05.2022 A FOST TRANSMIS DOCUMENTATIILE DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA SI DRUM EXPRES - IN DATA DE 16.05.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATELE DE REALIZARE A INVESTIATILOR DE TEREN ( ARHEOLOGICE, STUDI TOPOGRAFICE DETALIATE) IN DATA DE 29.08.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIATIELE GEOTEHNICE. PANA IN PREZENT AU FOST REALIZATE INVESTIATII PRIVIND SI PAC. IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVANZAT PTE IN CADRUL CTE CNAB. AU FOST EMISE OBSERVATI ASUPRA STUDIULUI GEOTEHNIC PENTRU TRONCIUNUL 1 FOST IN CURS DE REVIZUIRE. INCEPAND CU DATA DE 11.07.2022 AU FOST RELANSE INVESTIATIELE GEOTEHNICE. AU FOST EMISE OBSERVATI PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC TRONCIUN 2, REV. 1 (KM 49+000 - 54+000). A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONCIUNULI 1 SI M 49+000 - 7+000 IN DATA DE 01.12.2023. TERMINUL DE PREGATIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE 13.12.2023 NU A FOST RESPECTAT. MEMORIAL DE MEDIU REVIZUIT A FOST INANSTAT URBANISARE SI DEPUZ DE CATRE CNAB SA. IN DATA DE 26.03.2024 A FOST DEPUZ LA ANPM MEMORIAL DE PREZENTARE IN VEDEREA DEBATERII PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU.

17	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (CF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAZA MARE DEJ - BIVOTETAL - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERIA ESPECIALIZATA IN OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022		14.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	<p>IN DATA DE 30.03.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAZA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING &amp; DESIGN SRL - INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC)</p> <p>IN DATA DE 05.04.2022 A FOST FINANTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV 2, IN PREZENT FINSI IN ANALIZA IN CADRUL CNAR SA</p> <p>IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITIIONAT DOCUMENTATI ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV 2, URMANDU A FI SUPUSLA SIPE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNICO - ECONOMIC CNAR SA</p> <p>IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVIZATA IN CADRUL CEE CNAR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1.</p> <p>IN DATA DE 08.06.2022 A FOST FINANTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRU DRUM EXPRES SI AUTOSTRAADA</p> <p>IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CEE CNAR</p> <p>IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA OUG 64.</p>
----	--	---------------------	--	---------	---------	---	------------------------	-------	-----	--	--	------	------	--	---	--