

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - Iunie 2025																	
DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoare proiect	Observații
1	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACĂU - PÂTRĂ NEAMȚ	0+000	51+000				51								STUDIUL DE FEZABILITATE - NS PRINDO APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE NR. 925/02.08.2024 IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI A FOST TRANSFERATĂ LA CNIR.
2	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TÂRGU JIU	0+000	110+000	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TÂRGU JIU		110	80%	78.06%	ORDIN DE ÎNCEPERE 06.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	24.10.2024 CONFIRM AA12			20.25 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 18.03.2021 CNIR-A SEMNAT CU OBIECTIVUL DECLARAT CÂȘTIGĂTOR - ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 62.47.133,77 LEI FARA TVA. SUMA DE FINANȚARE 80% CONTRIBUTIA UNIUNII EUROPENE DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA ȘI 15% CONTRIBUTIE PROPRIE. ÎN DATA DE 16.04.2021 A FOST SEMNAT DE ÎNCEPUT (ORDINUL DE ÎNCEPUT) TERMINUL DE PREDARE AMC 1 (06.02.2021) A FOST SUPRAT ÎNCALCĂ ÎNTR-UN OBIECTIV SUFICIENT DESTATAT ÎN ZONA DE INTERES A DRUMULUI EXPRES. ÎN DATA DE 03.09.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1. ÎN DATA DE 21.09.2021 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVAȚII LA AMC 1 ÎN DATA DE 28.09.2021 A PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1 REVIZUIT ÎN DATA DE 22.10.2021 A FOST REVIZUIT ÎN CADRUL CTE CNIR SA-AMC2 VARIANTELE DE TRAFIC ȘI S. ÎN DATA DE 08.12.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2. ÎN DATA DE 26.12.2022 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVAȚII LA AMC 2. ÎN DATA DE 06.01.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC2 REVIZUIT ÎN DATA DE 12.01.2022 UNITATEA DE IMPLEMENTARE A TRANSMIS SOLICITAREA CA TRE CTE CNIR S.A. ÎN VEDEREA PROGRAMARII SEMNTEI PT AVIZARE AMC2. PRECIZARE SUPPLEMENTARĂ - ÎN LUNA DECEMBRIE 2024, A FOST APROBATĂ FINANȚAREA ETAPEI DE PROIECTARE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUȚIA LUCRĂRILOR URMAND A ÎNTRA ÎN SPAȚIUL FINANCIAR ALOCAT ÎN CADRUL POT 2021-2027.
3	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	73+524	INGENERIA ESPECIALIZATA OMRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. SEMNAT ÎN DATA DE 16.06.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.002.446,99 LEI) FARA TVA	FOCSANI - BRAILA		73.524	60%	66.97%	ORDIN DE ÎNCEPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022 TERMEN RITUAL 06.10.2024 (CONFORM AA NR. 9)	ANUL 2024 FINALIZARE ETAPA PROIECTARE		2400.22 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 10.10.2024 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 10 ÎN TRE CNIR S.A. ȘI CNIR S.A. DE PREDARE A CONTRACTULUI DE SERVICII CONFORM ORDINULUI DE MINISTRU NR. 872/2024
4	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+000	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT ÎN DATA DE 20.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.308,16 LEI FARA TVA)	SATU MARE - OAR (GRANTA RO/HU)		10.9 KM DRUM EXPRES + 4.02 KM DRUM DE LEGATURA	90%	90%	AUGUST 2022 - SEMNARE SERVICIUL DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	13.05.2025	ANUL 2024 TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE - 13.08.2024 CONF. AA NR. 15		3.65 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF+PAC+OTAC+PT. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 36 LUNI ȘI 9 ZILE. LA DAT ÎNCEPUT ÎN DATA DE 20.08.2021. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVANȚAT ÎN CADRUL CTE CNIR SA- CTE MLC CONDIȚIILE INTERMEDIARE. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTAREI LUCRĂRILOR (PAC) A FOST FINALIZAT. A FOST EMISA HOTĂRÂREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE. ÎN DATA DE 27.04.2023 A FOST AVANȚAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE ÎN CADRUL CTE CNIR SA. A FOST EMIS AVIZUL CONDIȚIONAT GPR - 20.07.2023. A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 995/2023 - HOTĂRÂREA PRINDO PROCEDURA DE EXPROPRIERE A CONDIȚIILOR. 21.01.2024 A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPRIERE. A FOST PUBLICATA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU EXECUTIA LUCRĂRILOR A.A. FOST RAPORTUL LA CLAMPINGUL PROCEDURA DE ACHIZITIE ESTE SUPRINUTATA. PAC-UL A FOST DEPUȘ LA M.T.T. ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZĂȚII DE CONTRUARE 01.11.2024 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONTRUARE.