

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IAN 2024

DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An de închidere	Link santier	Valoarea proiect	Observații	
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TURDA - DEJ	0+000	4+957	ASOCIEREA DIMEX 2000 COMPANY SRL (BIERI) - AUTOTENHOROM SRL - OPR AGADIST SRL - OBRAS PUNTOCASY REGADIDOS SA - COM A OPERATIONS SRL	DRUM DE LEGATURA PENTRU ASIGURAREA CONEXIUNII ÎNTRINTE AL SI DINTRUN ORIENTUL LOCALITATII TURDENEI		4.957	5.50%	0%	21.08.2023	17.02.2025			562.613 MIL LEI FATA TVA	TRIMAND CONT DE FAPȚIL CA ANTREPRENORUL TREBUIE SA FINALIZEZE ÎN LUNA FEBRUARIE ACCESIA INTENȚIONATA SA FINALIZEZĂ ADAPTUL, MARCAREA SI ELEMENTELE DE SIGURANTA RUTIERA PANA ÎN NOIEMBRIE 2024	
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION LUMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	80%	51.96%	ORDIN DE ÎNCEPERE 01.02.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI ÎN BAZA AC 76/24.12.2021	MAI 2024	ANUL 2024			371.42 MIL LEI FARA TVA - ÎNȚIAL 449.425 - CONFIRM A41	ÎN DATA DE 15.04.2021, CNMR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ""PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI"" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION LUMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.416.131,09 LEI FARA TVA, SURSA DE FINANȚARE FONDURI EUROPENE REAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 14 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. PERIOADA DE GARANȚIE ESTE DE 120 DE LUNI A FOST AVUT ÎN CALĂRIE CTE CNMR SA ÎN LUNA NOI. 2021, A FOST OBTINUT AC NR. 76/24.12.2021 (ETAPA 1), KM 2+880-KM 9+040, S-A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA 1I, S-A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA 1II. AAJ/03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSA ÎN CONTRACT VALOAREA REZERVEI DE ÎMPLINIRE PENTRU REECHILIBRAREA CONTRACTULUI PREVĂZUTA DE OUG 64/2022. AAJ/13.09.2023 - ÎNȘERAREA MODIFICĂRIILOR ADUSE DE OUG 64/2022, OUG 44/2023 SI RESPECTIV PRIN OUG PRIN 66/2023 CARE PREVĂZ OBIGATIVITATEA LEGALA DE CLASIFICARE A MODALITĂȚII DE UTILIZARE A REZERVEI DE ÎMPLINIRE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONȚINUTĂ ÎN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACT.
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	ASOCIEREA COASTIN HOGATI TAZARET VE SARMY & S (LIDER) - STRASSE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. - VISIO CONSTRUCTION WORKS S.R.L.	TRONSON 1: CRAIOVA - ROBANESTI (KM 0+000 - KM 17+700)	TRONSON 1 - RELIOTAT	17.7	PROGRES FIZIC LA REZERVĂ - 57,08% PROGRES FIZIC ÎN NOUL CTR - 20,9% PROGRES FIZIC TOTAL: 67,96%	20,04%	12.09.2023	TRIM I 2025	ANUL 2025	https://www.infra.ro/ro/infra/ro/2276	499.29 MIL LEI FARA TVA	ÎNCEPAND CU DATA DE 12.09.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRĂRI.	
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - OARBA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	48,00%	31,31%	15.11.2021	2024	ANUL 2024		617,08 MIL LEI FARA TVA 574,91 MIL LEI FARA TVA (EA URMARE A ÎNCHIEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONȚINUT GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FUND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. ÎN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE = 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR + 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. ÎNCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE.	