

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IANUARIE 2025

5. VARIANTE OCULTOARE

VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE

Nr. C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longhrie km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	Ani de închidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	19+600 (SELEGRDS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77							126,88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IASI A ÎNAINȚAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEELUI, CA URMARE A IMPOSIBILITĂȚII PĂSTRĂRII TRASEELUI PE BULEVARDUL POTTERS SI STRADA TREI FANTANI (KM 19+600 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, URMANDO A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERAT OUG 105/2020 ÎNTRU CNAR SI PRIMĂRIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SF - FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATE PRIN HG. - 2023		2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, REACTUALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE 2025 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	ANUL 2026				PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE ÎMPREZENTARE ÎNTRU CNAR SA SI PRIMĂRIA MEDIAS ÎN BAZA PREVEDERILOR OUG 105/2020. OBIECTIVUL SE ÎMPLETEAZĂ DE CATRE UAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMĂRIA MEDIAS ÎN LUNA IULIE 2021. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCHIERE ÎN DATA DE 10.06.2022. AU FOST FINALIZATE SI ANUNȚATE ÎN CADRUL CTE CNAR AMC SI ANC ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULARE ETAPA DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE. TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AȘUTUL DE SIGURANȚA RUTIERĂ - ETAPA 1 - FINALIZAT, OBSERVATI ÎMPREZENTATE STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN CARE AU FOST ÎNTEGRATE RECOMANDĂRILE AȘR - FINALIZAT STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AȘUT ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE MTS, CTE IM - ÎNCHIERARE DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBATA ÎN LUNA DE C 2023. ÎN DERULARE PROCEDURA DE ÎMPREZENTARE - PROMOVARE HE SE ÎMPREZENTARE. TERM. ÎI 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRI CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI. DEPLINERE OFERTE - OCTOMBRIE 2024
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	SE VA STABILI ÎN URMA PROCEDURII DE LICITATIE			6.3			SF - 2024 (ESTIMAT)	SF - 2025 (ESTIMAT)			151 MIL. LEI FARA TVA (CF. PLAN INVESTITIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SI VO CAMPULUNG SEMNAT ÎN TEMEUL OUG 88/2020 ÎN DATA DE 26.10.2022. ACT ADITIONAL NR. 1/05.12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANTARE ÎN PT 2023-2027). CF OUG. 133/2022 PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PESTARI SERVICI DE PROIECTARE FAZA SF URMEAZA A FI LANȘATA ÎN LUNA MARTIE, 2024. TERMEN ESTIMAT DEPLINERE OFERTE: MAI 2024 TERMEN ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA DE EVALUARE - IULIE 2024 SEMNARE CONTRACT SERVICI SF - OCTOMBRIE 2024, ÎN POTENȚA FARA CONTESTATI