

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - Iunie 2025																	
5. VARIANTE OCULTOARE																	
VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longhime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	19+600 (SEIGROS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SI/O OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77							126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI A INAVINTAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARIRE A IMPOSIBILITATI PASTRARI TRASEULUI PE BULEVARDUL POTTERS SI STRADA TREI FANTANI (KM 19+600 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, URMAND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 138/2021 INTRE CNAR SI PRIMARIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SF - FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG - 2023	2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, REACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025- CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE		2027				PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR OUG 102/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTEAZA DE CATRE UAT MEDIAS, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA Iunie 2021. A FOST ENES ORDINUL DE INCERERE IN DATA DE 10.08.2021. AU FOST FINALIZATE SI ARSATE IN CADRUL CTE CNAR AMC 1 SI AMC 2. IN PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1 - FINALIZAT, OBSERVATI IMPLEMENTATE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CARE AU FOST INTEGRATE RECOMANDARILE AUR 1 FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST INVIAT IN CADRUL CTE CNAR, CTE MIT, CTE IM - NOTARIAN DE GOVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBATA IN LUNA DEC 2023. IN DERULARE PROCEDURA DE EXPONDERE - PROMOVARE HG DE EXPONDERE. TRIM. II 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR, PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI. DEPUNERE OFERTE - OCTOMBRIE 2024. SEMNARE CONTRACT -NOIEMBRIE 2025
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	PARTENERIAT INCHEIAT CU PRIMARIA CAMPULUNG - OUG 138/2021 PROIECTANT- ASOCIERSA TENDO- CONSULTING SOLUTION (JURER) - ECD GEORGIUM	CAMPULUNG		6.3			SF - 2025	2026			151 MIL. LEI FARA TVA (CF. PLAN INVESTITIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF VO CAMPULUNG SEMNAT IN TEMELIUL OUG 86/2020 IN DATA DE 26.10.2022; ACT ADITIONAL NR. 2/05.12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANTARE IN PP 2023-2027; CF OUG 138/2022 CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - SEMNAT IN LUNA MARTIE 2025