

6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	35+465	LOT I: ASOCIEREA S.C. IBB-HIB ROMANIA S.R.L. LUCRARI-IBB-HIB-INDO- INDUSTRIEBAU GMBH-S.C. AUTOTRIMROMA S.R.L.- S.C. VENTON GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIEREA RIZDAM DE ECCHER S.P.A. LUCRARI ASOCIERES S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII BUTIERA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE AJ (IM 35+520) SI DIN V (IM-ANONIM)- LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0.820 KM, LOT II: 14.70 KM	LOT I: 189%, LOT II: 16.20%	LOT I: 75.98%(FARA AJUST PNEITIN: 1.88 BENZI(A AJUST) LOT II: 7.50%(FARA AJUST PNEI) -12.93% (CU AJUST)	LOT I: 01.02.2022 LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2025, LOT II: 2026	LOT I: 2026, LOT II: 2026	LOT I: 28.405 MIL LEI FARA TVA, LOT II: -504.112 MIL LEI FARA TVA -620.058 MIL LEI FARA TVA, CU ACT ADDITIONAL AJUSTARE	LOT I: DATA DE INCIPERE: 01.02.2022,DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI; EXECUTIE: 10 LUNI) HG EXPROPRIERI NR. 926/20.07.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/20.12.2022. CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE. AU FOST EMISE REVENDIRICARI DE CATRE ANTREPRENOR SI DE CATRE BENEFICIAR CAUZATE DE EVENIMENTE AJUATE IN DESPAGASARE. DUPA TRANSMITEREA DETALIILOR FINALE ALE REVENDIRICARILOR, SUPERIORUL VA PROCEDA CONFORM CONTRACTULUI PENTRU STABILIRIA DE CEEI SUPERVOZORIALI. IN DATA DE 23.10.2024, A AVUT LOC CONSULTAREA PARTILOR, IN CARE ANTREPRENORUL SI BENEFICIARUL AU RENUNSTAT LA REVINCULARI, UN PARALEL ALCADIST DE CONJUGACII PENTRU CU EXTENSIE DE TIMP FARA COSTURI SUPLEMENTARE PANA LA DATA DE 12.12.2024. PRIN ADRESA NR. 1887/27.11.2024, ANTREPRENORUL A SOLICITAT EFECTUAREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. PAVI, NR. 44/17.02.2025 CU ANEXA 4 TERMEN DE REMEDIERE 90 ZILE. LOT II: DATA DE INCIPERE: 01.11.2022, DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI; EXECUTIE: 24 LUNI), H.G. 399/15.08.2023 (PENTRU EXPROPRIERILE INITIALE), PTE AVAJAT IN CTE-CAIAR NR. 562/17.11.2023, PREDARE AMPLASAMENT CATRE ANTREPRENOR: 08.02.2024. EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - ETAPA 1 - NR. 61/22.10.2024. MOBILIZARE IN SANTIER: 01.11.2024 IN DATA DE 31.01.2024, A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR. 92/19/22 PENTRU ""PROIECTARE SI EXECUTIE VARIANTA DE OCULTURE TIMISOARA VEST"" CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE PROIECTARE.
7	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+906	NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRETI	TIMISOARA		13+906			03.03.2025	02.09.2027 (30 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCIPERE)		5411 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 12 DIN DATA DE 22.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVAJAT IN CADRUL CTE-CAIAR SA PRIN AVAJUL NR. 555/07.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVAJAT IN CADRUL CTE-MTI PRIN AVAJUL NR. 237-238/22.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVAJAT IN CADRUL CONSULTULI INTERMINISTERIAL PRIN AVAJUL NR. 76/23.12.2023. A FOST OBTINUTA HG NR. 31 DIN 18.01.2024 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE. IN DATA DE 15.03.2024 S-A TRANSMIS RASPUNSUL CONSOLIDAT LA SOLICITANIE DE CLASIFICARE DEPUSE DE CATRE OFERTANTII PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE. IN DATA DE 15.03.2024 AU FOST DESCHISE OFERTELE PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE. IN DATA DE 29.07.2024, A FOST DESEMINAT CASTIGATORUL, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI.