

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ-IUNIE 2023

4-AUTORITĂȚILE LOCALE

PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE

| Nr.Crt | Categorie drum | Rang drum | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Antreprenor | Sectorul | Lotul | Lungime km | Stadiu actual fizic | Stadiu actual financiar | Data inceperii | Data finalizarii | An deschidere | Link santier | Valoare proiect | Observatii |
|--------|---|--------------------|---|----------|------------|--|------------------------|-------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|---|---|
| 1 | PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE | DRUM EXPRES | A1 (PITEȘTI) - MIOVENI | 0+000 | 10+300 | SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIULUI DE FEZABILITATE - REZULTAT | A1 (PITEȘTI) - MIOVENI | | 10.3 | 0% | 0% | 2023 - PROIECTARE | | | | 222.71 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE - ÎN DATA DE 19.10.2022, A FOST SEMNAT ACORDUL DE ÎNCETARE PE CALE AMABILĂ ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 64/2022. ÎN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL ÎNTRU CNAIR SA SI CJ ARGES ÎN VEDEREA FINALIZĂRII ETAPEI DE PROIECTARE ÎN TEMELIUL PREVEDERILOR OUG 68/2020. CALENDAR ESTIMAT: PREDARE DOCUMENTAȚIE CATRE CJ ARGES - DECEMBRIE 2022 PREGĂTIREA DOCUMENTAȚIEI A FOST ÎNȚIATĂ LA NIVELUL CJ - TERMEN FINALIZĂRE: SEPTEMBRIE 2023 |
| 2 | PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | DRUM TRANSREGIO FELIAC TR 35 - ETAPA CENTURĂ METROPOLITANĂ TR 35 SI DRUMURILE DE LEGĂTURĂ | | | PARTENERIAT ÎNCHEIAT CU PRIMĂRIA CLUJ | | | SECTOR 1: 29.871 SECTOR 2: 30.017 SECTOR 3: 2.55 | | | 2024 | 2026 | | | SECTOR 1: 1877.8 MIL. LEI FARA TVA SECTOR 2: 1191.7 MIL. LEI FARA TVA SECTOR 3: 102 MIL. LEI FARA TVA | SECTOR 1: DEPUȘTERE OFERTE - 18.04.2023, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: 18.07.2023; SECTOR 2: DEPUȘTERE OFERTE - 19.04.2023, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: 19.07.2023 - NU AU FOST DEPUȘTE OFERTE/ RELIARE PROCEDURA ATRIBUIRE SECTOR 3: DEPUȘTERE OFERTE - 19.04.2023, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: 30.06.2023 - NU AU FOST DEPUȘTE OFERTE/ RELIARE PROCEDURA ATRIBUIRE PERIOADA DE ÎMPLENTARE SECTOR 3: 20 LUNI, 6 LUNI PROIECTARE SI 20 LUNI EXECUTIE. |
| 3 | PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE GIURGIU | 0+000 | 12+100 | PARTENERIAT OUG 101/2020 ÎNTRU CNAIR SI CJ GIURGIU | GIURGIU | | 12.1 | | | 2024 | 2025 | 2025 | | 143.35 MIL. LEI FARA TVA | STUDIUL DE FEZABILITATE SI APROBAT PRIN HG DE ÎNDICATORI NR. 58/24.02.2021. PROIECTUL TEHNIC SI DOCUMENTAȚIA DTAC AU FOST FINALIZATE SI AVIZATE PRIN CTE CNAIR. PENTRU ETAPA DE EXECUTIE CNAIR A ÎNCHEIAT UN PARTENERIAT DE ÎMPLENTARE CU CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU. PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI - A FOST ANULATA PROCEDURA DE ATRIBUIRE. ANULAREA FINE ÎNTESTATĂ LA CNSC. CONTESTATIE LA CNSC RESPINSA - PROCEDURA ANULATA. RELIARE PROCEDURA- IUNIE 2023 A FOST ACTUALIZAT DEVIUL GENERAL AL LUCRĂRILOR FINE AVIAT CU URMATOARELE AVIZE: AVIZ CTE-GRDP NR. 1/05.01.2023 - PENTRU ACTUALIZARE VALOARE DG AVIZ CTE-CNAIR NR. 5360/20.01.2023 - PENTRU ACTUALIZARE VALOARE DG AVIZ CTE-MT NR. 29/38/15.02.2023 - PENTRU ACTUALIZARE VALOARE DG ORDIN DE MINISTRI NR. 482/03.03.2023 - PENTRU ACTUALIZAREA VALORII DG ÎN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE A FOST DEPUȘA DOCUMENTAȚIA ÎN DATA DE 17.11.2022. ÎN DATA DE 28.11.2022 MTI A TRIMIS ADRESA NR. 46308/28.11.2022 DE SOLICITARE COMPLETĂRII LA DOCUMENTAȚIE. ÎN DATA DE 27.03.2023 AU FOST DEPUȘTE COMPLETĂRIILE LA DOCUMENTAȚIA TRANSMISĂ ÎN 17.11.2022, IAR ÎN DATA DE 03.05.2023 REPREZENTANȚII MTI A SOLICITAT O ÎNȚĂLȚIRE CU REPREZENTANȚII DRDP BUCUREȘTI SI PROIECTANT PENTRU CLASIFICAREA DOCUMENTAȚIEI DE OBTINERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. RELIARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE LUCRARI - IULIE 2023 AU FOST ACTUALIZATE URMATOARELE AVIZE: - Aviz CR București nr. 9/4/176/08.06.2023 - Aviz CN CR nr. 18/24/55/31.05.2023 - Aviz ABA ARGES VEDEA nr. 179/20.06.2023 Acord APM - A fost obținută Decizia Etapei de Încadrare nr. 5833 din 10.07.2023. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|-------|--------|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------|------|--|--|-------------------------|---|
| 4 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE ARAD EST | 0+000 | 11+000 | SC PORR CONSTRUCT SRL | ARAD | | | | | | | | | 2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2022-EMITERE ORDIN INCERPERE FAZA PAC 2023 - ESTIMAT EMITERE ORDIN INCERPERE LUCRARI | 2025 | 2025 | | | 145.82 MIL LEI FARA TVA | SF FINALIZAT CU HG INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN DATA DE 13 OCTOMBRIE 2022. IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A PROIECTULUI DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE. TERMEN ESTIMAT AVIZARE PTE - IULIE 2023. AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 IN DERULARE. AVIZARE PAC - IULIE 2023 TERMEN ESTIMAT EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - AUGUST 2023 |
| 5 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE SIBIU SUB | 0+000 | 22+000 | PARTENERIAT INCHIEAT CU CJ SIBIU | SIBIU | | | | | | | | | 2024 | 2026 | 2026 | | | 266.93 MIL LEI FARA TVA | CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FINE AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA IN DATA DE 20.01.2023 - ESTIMAT FINALIZARE SF - SEPTEMBRIE 2023 |
| 6 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | SOSEALA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI | 0+000 | 10+090 | PARTENERIAT SEMNAT CU ADN BOTOSANI - DECEMBRIE 2021 | BOTOSANI | | | | | | | | | 2023 - FINALIZARE REVIZIUNE SF SI PROIECT TEHNIC 2024 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI | 2026 | 2026 | | | 263.69 MIL LEI FARA TVA | STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE, FINE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 STUDIU DE FEZABILITATE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR - Iunie 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT, FINE CONTESTATE RECOMANDARILE. |
| 7 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA DE OCULTURE GURA HUMORULUI | 0+000 | 10+078 | PARTENERIAT OUG 303/2020 INTRE CNAIR SI CJ SUCEAVA | GURA HUMORULUI | | | | | | | | | 2023 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTVL PROIECTARE SI EXECUTIE | 2025 | 2025 | | | 25.47 MIL LEI FARA TVA | CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE. ANALIZA MULTICRITERIALA 1 A FOST FINALIZATA, FINE AVIZATA IN CADRUL CNAIR. AMC 2 FINALIZAT - IN DERULARE PROCEDURA DE MEDIU A FOST CONTRACTAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - ESTIMAT FINALIZARE Iunie 2023. TERMEN ESTIMAT FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE - IULIE 2023, INCLUSIV ACORD DE MEDIU |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|---|-------|-------|---|-------------|--|-----|-----|-----|------|------|------|---|--------------------------|--|
| 8 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | DRUM DE LEGATURA INTRE MUNICIPIUL ORADEA SI COMUNA SANMARTIN / BAILE FELIX (REG. DEZVOLTARE NV) | 0+000 | 7+200 | PARTENERIAT CNAIR SA SI CI BIHOR INCHEIAT IN 2021 | ORADEA | | 7.2 | 30% | 23% | 2022 | 2023 | 2024 | https://www.cjbihor.ro/stadiul-lucrarilor-la-centura-sanmartin%EF%9B%9C/ | 172.02 MIL. LEI FARA TVA | HG PENTRU EXPROPRIERI EMIS, DECIZIE DE EXPROPRIERE - SEPT. 2022 CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE UN DERULARE. A FOST AVIZAT PAC IN LUNA OCTOMBRIE 2022. A FOST ELABORAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2. - PTE AVIZAT - MAI 2023 |
| 9 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | REALIZARE INEL OCULTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA A3, E60, DN 15 SI DJ 152A | | | PARTENERIAT CNAIR SA - PRIMARIA TARGU MURES | TARGU MURES | | | | | 2024 | 2026 | 2026 | | 131.49 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, CTR. DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT. AVIZARE CTE COMPONENTA 6 - Iunie 2023 AVIZARE CTE COMPONENTA 3 - AUGUST 2023 |
| 10 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE STEI/BEUS | 0+000 | 7+330 | PARTENERIAT CNAIR SA SI CI BIHOR INCHEIAT IN 2021 | BEUS | | 8.9 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 169.06 MIL. LEI FARA TVA | STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC APROBAT -2022 HG DE EXPROPRIERI - EMIS 2022 (PENTRU EXPROPRIERILE SUPPLEMENTARE REZULTATE DIN REVIZURILE PT) CONTRACT EXECUTIE LUCRARI - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2023. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA IN DATA DE 8 FEBRUARIE 2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR. PTE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA - MAI 2023 |
| 11 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | DRUM DE OCULTURE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES | 0+000 | 5+500 | PARTENERIAT CNAIR SA - PRIMARIA SEBES 2020 | SEBES | | 5.5 | | | 2024 | 2026 | 2026 | | 169.06 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE SF IN DERULARE. AMC 1 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA. AMC 2 - AVIZAT CTE. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT - IN DERULARE AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA, ETAPA 1 - ESTIMAT FINALIZARE MAI 2023. AVIZARE CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - IANUARIE 2023 AVIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE CTE CNAIR SA = Iunie 2023 PROMOVARE HG INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI, DUPA AVIZAREA IN CADRUL CTE CNAIR SA, CTE MTI, CTE M - ESTIMAT IULIE 2023 LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - OCTOMBRIE 2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|---|-------|-------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|---|------|------|--|--|--|-------------------------|--|
| 12 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA DE OCOCURE VALEA LUI MIHAJ | 0+000 | 7+830 | PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021 | VALEA LUI MIHAJ | | | | | | | | 7.83 | | | 2024 | 2026 | 2026 | | | | 78.08 MIL LEI FARA TVA | SF FINALIZAT, AVIZARE CTE CNAIR SA - AU FOST SOLICITATE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA VARIANTA DE TRASELU/ IN ANALIZA LA PRIMARIA VALEA LUI MIHAJ IN CURS DE STABILIRE STRATEGIE REVOCURE TRASELU - ESTIMAT IUNIE 2023 |
| 13 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | POD PESTE TISA IN ZONA TERLITA DIN SIGHETUL MARMATIEI | | | PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CJ MARAMURES IN DATA DE 08.10.2021 | SIGHETUL MARMATIEI | | | | | | | | | | | 2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCIPERE LUCRARI IN LUNA IUNIE 2023 | 2024 | 2024 | | | | 167.03 MIL LEI FARA TVA | SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERI PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR NR. 12.05.2023 URMEAZA A FI AVIZAT PAC IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - ESTIMAT APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNAIR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 15 IUNIE 2023 ORDIN DE INCIPERE A LUCRARIILOR - IUNIE 2023 |
| 14 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA DE OCOCURE MANGALIA | 0+000 | 6+200 | SF DEZVOLTAT DE CATRE PRIMARIE, A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL OUG 88/2020 IN LUNA IANUARIE 2023, PT. ASIG. FINANTARI ETAPEI DE ELABORARE S.F. | MANGALIA | | | | | | | | | | | 2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 202 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTEL PROIECTARE SI EXECUTIE | 2026 | 2026 | | | | 55.39 MIL LEI FARA TVA | SF IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 88/2020. ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - TRIM. III 2023 |
| 15 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA DE OCOCURE NASAUD | 0+000 | 4+700 | SOLICITARE DIN PARTEA PRIMARIEI NASAUD TRANSMISA CATRE CNAIR IN ANALIZA LA DGIOT SI MASTER PLAN- NECESAR FORMULARE RASPUNSURI PENTRU SEMNARE PARTENERIAT IN CONFORMITATE CU OUG 101/2020 | NASAUD | | | | | | | | | | | 2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTEL PROIECTARE SI EXECUTIE | 2026 | 2026 | | | | 48.43 MIL LEI FARA TVA | SF FINALIZAT LA NIVELUL PRIMARIEI NASAUD. PROIECTUL VA FI FINANTAT IN BAZA UNUI PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CARE VA FI SEMNAT DUPA APROBAREA PT 2021-2027. IN LUNA MARTIE 2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. A FOST ELABORAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1 URMEAZA AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA - ESTIMAT IUNIE 2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|--|-------|--------|---|------------|--|--|--|--|--|--|---|------|------|------------------------|---|
| 16 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONARE A TRAFICULUI RUTIER PE DN 1H IN LOC ZALAU,CRISENI | 0+000 | 8+300 | PARTENERIAT OUG 88/2020 PENTRU ELABORARE SF SI PT - SECTOR NORD | ZALAU | | | | | | | 2023 - ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI | 2025 | 2026 | 97.85 MIL LEI FARA TVA | CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023; ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SF - SEPTEMBRIE 2023 |
| 17 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEZVOLTARE SV) | 0+000 | 10+000 | PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020) | DRAGASANI | | | | | | | 2023 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE | 2026 | 2026 | 79.07 MIL LEI FARA TVA | CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARIE 2023- A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI; ESTIMAT FINALIZARE SF SI AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA -IULIE 2023 IN CURS DE CONTRACTARE AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - ESTIMAT IUNIE 2023 |
| 18 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEZVOLTARE CENTRU) | 0+000 | 6+800 | PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020) | GHEORGHENI | | | | | | | 2024 - CONTRACTARE SF 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE | 2027 | 2027 | 78.08 MIL LEI FARA TVA | PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF SI PT - IN PREGATIRE. A FOST SEMNAT IN LUNA Iunie 2023 - CTR. DE ASISTENTA TEHNICA |
| 19 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV) | 0+000 | 4+600 | PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA HOREZU PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020) | HOREZU | | | | | | | 2023 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE | 2026 | 2026 | 57.82 MIL LEI FARA TVA | CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA Iunie 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA IULIE 2022; FINALIZARE SF IANUARIIE 2023 A FOST FINALIZAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1 ESTIMAT AVIZARE CTE CNAIR A STUDIULUI DE FEZABILITATE - Iunie 2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|--|-------|--------|--|------------------|--|--|-------|--|--|--|------|---|---|------------------------|--|---|---|
| 20 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | DRUM DE LEGATURA | DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA-BRAILA | | | PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE | CONSTANTA | | | 7.2 | | | | | 2023 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE | | | | CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SF- SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR IN LUNA IULIE 2023 | |
| 21 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | DRUM DE LEGATURA | DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARII TRAFICULUI SI ACCESIBILITATII IN PUCCOASA SI FIENI | 0+000 | 14+600 | PARTENERIAT IN TEMERUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022 | FIENI - PUCCOASA | | | 14.6 | | | | | 2023 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE | 3.38 MIL LEI FARA TVA - SF; 658.32 MIL LEI FARA TVA - PROIECT | | | CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF-TRIM. III 2023 | |
| 22 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | DRUM DE LEGATURA | DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTIERA ACCESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE | 0+000 | 15+180 | PARTENERIAT IN TEMERUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022 | TARGOVISTE | | | 15.18 | | | | | 2023 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE | 2.96 MIL LEI FARA TVA - SF; 612.12 MIL LEI FARA TVA - PROIECT | | | CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, AVIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2023 FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE- APRILIE 2023 | |
| 23 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE MIERCUREA CIUC | 0+000 | 7+400 | PARTENERIAT IN TEMERUL OUG 88 PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT - SEMNAT IN LUNA IANUARIU 2022 | MIERCUREA CIUC | | | 7.4 | | | | 2026 | 2026 | 2023 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE | 65.73 MIL LEI FARA TVA | | | CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. IN DERULARE ETAPA AMC 1 - ESTIMAT FINALIZARE IULIE 2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|--|-------|--------|---|-----------------|--|--|------|--|--|------|------|--------------------------|--|--|
| 24 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | DRUMURI RADIALE | DRUMURI RADIALE CONEXE AUTOSTRAZI DE CENTURA BUCURESTI AD | 0+000 | 80+100 | PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022 | BUCURESTI | | | 80.1 | | | | | | PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - 3 CONTRACTE SEMNATE/ 6 PROCEDURI IN CURS DE LANSARE | |
| 25 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | DRUM DE OCOLIRE | OCOLIRE INTRE DN 58 SI DN 58B - FAZA 1; OCOLIRE INTRE DN 58B SI D1581-FAZA 2 (REGHINEA DEZVOLTARE V) | 0+000 | 7+100 | PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 | RESTIA | | | 7.2 | | | 2026 | 2026 | 111.68 MIL. LEI FARA TVA | 2023 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE | CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. III 2023 |
| 26 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE CURTEA DE ARGES (REGHINEA DEZVOLTARE S) | 0+000 | 7+800 | PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 | CURTEA DE ARGES | | | 7.8 | | | 2025 | 2027 | 127 MIL. LEI FARA TVA | 2024 - FINALIZARE SF 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE | PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVIZATA IN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNABR SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA |
| 27 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE BABENI | 0+000 | 4+500 | PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNABR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCNERE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020) | BABENI | | | 4.5 | | | | | 39.5 MIL. LEI FARA TVA | 2023 - CONTRACTARE SF | PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF, IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: Iunie 2023/ PROCEDURA CONTESTATA. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|--|-------|--------|---|--------------------|--|--|------|--|--|--|--|---|------|------|--------------------------|--|
| 28 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | DRUM NATIONAL | MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI T.VLADMIRESCU; - DRUM DE LEGATURA BRAILA- GALATI SI VO GALATI | 0+000 | 38+500 | PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 | GALATI | | | 38.5 | | | | | 2023 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE | 2026 | 2026 | 371.62 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2022, IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE APRILIE 2023. SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - Iunie 2023 A FOST AVIZATA AMC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022 AVIZARE AMC 2 - IN LUNA MARTIE 2023 ESTIMAT FINALIZARE SF - AUGUST 2023 |
| 29 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | DRUM NATIONAL | SLOBOZIA - DRAINAJ + MODERNIZARE DN SI EXTINDERE LA 4 BENZI + POD PESTE CF M800, LA PROFIL 2+2 DRAINAJ | 0+000 | 38+900 | PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 | SLOBOZIA | | | 38.9 | | | | | | | | | CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. IN DERULARE ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 |
| 30 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI | 0+000 | 26+000 | PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 | SUCEAVA - BOTOSANI | | | 26 | | | | | | | | 731.39 MIL. LEI FARA TVA | PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: Iunie 2023 |
| 31 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE ARDUD (REGIUNEA DEVOLTARE IV) | 0+000 | 4+900 | PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT. PAC-SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 | ARDUD | | | 4.9 | | | | | | | | 49.91 MIL. LEI FARA TVA | SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNUR SA IN APRILIE 2023 AMC 2 - ESTIMAT AVIZARE Iunie 2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|--|-------|--------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--------------------------|---|
| 32 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | DRUM DE OCULTURE | VARIANTA OCULTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V) | 0+000 | 12+900 | PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-SEMNIAT IN DATA DE 14.03.2022 | RESTA | | | | | | | | | 12.9 | | | 199.65 MIL. LEI FARA TVA | PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; IN DERULARE AMC 1 - ESTIMAT FINALIZARE IULIE 2023 |
| 33 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE COMASIA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV) | 0+000 | 10+800 | PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-SEMNIAT IN DATA DE 14.03.2022 | | | | | | | | | | | | | 91.42 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A ETAPEI DE PROIECTARE, FAZA AMC 1. |
| 34 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE FLAMANDI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE) | 0+000 | 7+000 | PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-SEMNIAT IN DATA DE 14.03.2022 | BOTOSANI | | | | | | | | | | | | 61.28 MIL. LEI FARA TVA | SEMNARE CONTRACT - IANUARIE 2023; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - ESTIMAT FINALIZARE IULIE 2023. |
| 35 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE NEGRESTI - GAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV) | 0+000 | 9+600 | PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-SEMNIAT IN DATA DE 14.03.2022 | SIGHETUL MARMATIEI | | | | | | | | | | | | 95.38 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|---|-------|--------|--|-------|--|------|--|--|------|------|--|-------------------------|---|
| 36 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | DRUM NATIONAL | MODERNIZARE DN14B SI PODURI NOI CF M200 TEIUS SI CF M300 LA CRAIUNELI-DRUM TRANSREGIO BLA-TEIUS-A10 | 0+000 | 23+700 | PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC-SEMENAT IN DATA DE 14.03.2022 | | | 23.7 | | | | | | 151.73 MIL LEI FARA TVA | CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 -AVIZATA IN CADRUL CTE CNMIR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNMIR SA-ESTIMAT IULIE 2023 |
| 37 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE MOTRUJ (REGIUNEA DEZVOLTARE SV) | 0+000 | 1+700 | PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC-SEMENAT IN DATA DE 03.05.2022 | | | 1.7 | | | | | | 27.18 MIL LEI FARA TVA | PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: AUGUST 2023 |
| 38 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | DRUM DE OCOLIRE | VARIANTA OCULTOARE BUMBESTI-SIU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV) | 0+000 | 3+800 | PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC-SEMENAT IN DATA DE 03.05.2022 | RESTA | | 3.8 | | 2023 - FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTE PROIECTARE SI EXECUTIE | 2026 | 2026 | | 34.59 MIL LEI FARA TVA | PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: AUGUST 2023 |
| 39 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | DRUM DE OCOLIRE | VARIANTA OCULTOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV) | 0+000 | 5+500 | PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC-SEMENAT IN DATA DE 03.05.2022 | | | 5.5 | | | | | | 53.86 MIL LEI FARA TVA | PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: AUGUST 2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|--|-------|--------|---|--------------------|--|-------|--|--|--|--|--|--------------------------|--|
| 40 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE SIBOZIA | 0+000 | 4+625 | PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI PTE SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 | | | 4.625 | | | | | | 110.20 MIL. LEI FARA TVA | PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM. III 2023 |
| 41 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE CALARASI | 0+000 | 5+100 | PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 | | | 5.1 | | | | | | 49.93 MIL. LEI FARA TVA | PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM. III 2023 |
| 42 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE BAJA MARE (REGHINEA DEVOLTARE NV) | 0+000 | 10+300 | PARTENERIAT CNAIR SA-CJ MARAMURES (OUG 83/2016) - POSIBIL PARTENERIAT OUG 101/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZURII SF | BAJA MARE | | 10.3 | | | | | | 147.76 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES, AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022. ESTIMAT FINALIZARE SF - Iunie 2023 |
| 43 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE SIGHETU MARMATIEI (REGHINEA DEVOLTARE NV) | 0+000 | 16+400 | PARTENERIAT CNAIR SA-CJ MARAMURES (OUG 83/2016) - POSIBIL PARTENERIAT OUG 101/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZURII SF | SIGHETUL MARMATIEI | | 16.4 | | | | | | 209.10 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES FINALIZARE AMC 1 - AVIZATA IN LUNA IANUARIU 2023; AVIZARE AMC 2 - AVIZAT IN LUNA MAI 2023; ESTIMAT FINALIZARE SF - SEPTEMBRIE 2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 44 | PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES BAIA MARE-SATU MARE | | | PARTENERIAT CN AIR SA - CJ MARAMURES (DUG 83/2015) | | | | | | | | | | <p>CONTRACT PRESTAN SERVICII DE PROIECTARE (LABORARE SI IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE SI A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVIZATA IN CADRUL CTE CN AIR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIU DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN LUNA IULIE 2023</p> |
|----|---|-------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|