

6	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE VASLUI	0+000	14+940	CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE	VASLUI	1	14.04		2019	2023 - ETAPA DE PROIECTARE 2022 - SEMANARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024- ETAPA DE EXECUTIE	142.8 MIL. LEI FARA TVA	SF - 2006 IAVIZ MT 362/19.03.2007). CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT + DTHC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMIN DECALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2022. DURATA REVIZUIRE SF - 4 LUNI AVIZ CTE CRDP IAGI NR. 1689/29.04.2021, ACTUALIZAT IN CTE CRDP IAGI NR. 1752/23.04.2022, AVIZAT LA CTE CNAR SA 5201/05.05.2022, AVIZAT MTI 74/93/15.06.2022, AVIZAT CI 40/11.07.2022, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC NR. 1137/4.09.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG EXPONERIE. DURATA ELABORARE PT - 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDICATOR VALOARE CONTRACT PROIECTARE - 1.478.500 LEI!
7	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE HUSI			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14.4		2024- REALIZARE SF	2024- FINALIZARE SF 2023- SEMANARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE			
8	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE PITESTI VEST	0+000	20+000	TFI INGINERIE SRL	PITESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCERERE CF AA NR. 2 - 92/2979/15.04.2022)	VALOARE SF + SF 2.732 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF SI SF IN DERULARE. IN DATA DE 14.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNAR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI IAVIZ NR. 64/79/19.05.2022). IN DATA DE 11.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNAR AMC 1 SI AU FOST EMISE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIILOR. IN PREZENT SE ASTIPTA TRANSMITEREA AMC 1 REVIZUA 1 DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REVIZUIRE A CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPTOR (ANEXE). CA URMARE A CEREI PRESTATORULUI A FOST NOTIFICATA NOTIA JUSTIFICATIVA DE REVIZUIRE NR. 18/10836/26.09.2022. ACORDUL DE INCETERE CE CONDU ACORD NR. 92/202025 A FOST SEMNAT IN DATA DE 20.11.2022.
9	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DOROHOI	0+000	13+900	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI		13.9	0%	0%			429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. CONFORM LEGISLATIEI IN VIGORE A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE AJUT DE SIGURANTA RUTIERA, IN PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE CUPRINSE IN CADRUL RAPORTULUI DE AJUT.
10	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+906	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA		13.906			18.01.2021	18.04.2022 (INITIAL) 01.03.2023 (40 LUNI SI 11 ZILE DE LA DATA DE INCERERE CF AA NR. 18)	3.66 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. A FOST OBTIUT ACORDUL DE MEDIU NR. 12 DIN DATA DE 22.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE-CNAR SA PRIN AVIZUL NR. 555/07.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE-MTI PRIN AVIZUL NR. 23/235/12.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CONSULTII INTERNOTIURALE PRIN AVIZUL NR. 762/7.12.2023. A FOST OBTIUTA HG NR. 32 DIN 18.01.2024 IN TRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. IN DATA DE 16.03.2024 SA A TRANSMIS SOLICITAREA CONSILIULUI DE CLARIFICARE DE CELE CA TRE OBTINUTI PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE. IN DATA DE 15.05.2024 AU FOST DESCHISE OFERTELE PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE. IN DATA DE 29.07.2024, A FOST DESEMNAT CASTIGATORUL, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI.

11	VARIANTE OCULTOARE IN PRISGARIE ACUM PROIECTARE ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DNG- DRUM EXPRES CRAIOVA- PITESTI (TRONSONUL 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIEREA S.C. IN V.V.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI FIDER DE ASOCIERE) S.C. GRAPE TENDS S.R.L. (ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATEI DE TRAFIC INTRE DNE (ZONA UZINEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA- PITESTI (TRONSONUL 1)	PROIECTARE	10			20.04.2023	2025	1.231 MIL. LEI FARA TVA	<p>CNAIR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL "ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAV. DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSUL EXECUTIEI DE LUCRARI SI PE PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE REALITATE, DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATEI DE TRAFIC INTRE DNE (ZONA UZINEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA- PITESTI (TRONSONUL 1)". PROCEDURA DE ACOTITIE ANULATA DECADECE NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADOSIBILE. A FOST RELIATA PROCEDURA DE ACOTITIE PUBLICA IN DATA DE 06.04.2023 A AVUT LOC DESPUNEREA OFERTELOR (2 OFERTE), PROCEDURA DE ACOTITIE ANULATA IN DATA DE 25.07.2022 A AVUT LOC DEPUINEREA OFERTELOR (0 OFERTA), PROCEDURA DE ACOTITIE ACTUALA ANULATA, CONTESTATIE DEPUISA LA CONSILIU NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR, CONTESTATA A FOST RESPINSA. A FOST RELIATA PROCEDURA DE ACOTITIE IN VEDEREA SEMNARI CONTRACTUALII DE SERVICII FINND SOLICITATE CREDIT DE ANGAJAMENT IN VALOARE DE 1.201.660.401 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 59/21.03.2023 AVAND CA PROIECTANT ASOCIEREA S.C. IN V.V.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (FIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAPE TENDS S.R.L. (ASOCIAT), VALOAREA CONTRACTUALII 1.201.660.401 LEI FARA TVA, DURATA CONTRACTUALII - 20 LUNI DIN CARE 3 LUNI ELABORARE SF INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVIZ, 2 LUNI ELABORARE PT INCLUSIV ETAP 0, DE 24 LUNI ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR SI A BMS DIN ON DE INEFERIE PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVIZ, CONTINER AVIZ SI ACCORDUR INCASAND CU DATA DE 20.04.2023) DURATA - 3 LUNI), CTE-DRDP CRAIOVA SI CTE-CNAIR AU APOBIBAT DOCUMENTATA IN FAZA STUDIU DE FEZABILITATE, ANALIZA MULTICRITERALA DE TRASEU (ETAPA 1), JANCIL, URMAND ELABORAREA ANALIZII MULTICRITERALE DE TRASEU, ETAPA 2, CTE-DRDP CRAIOVA SI CTE-CNAIR AU APOBIBAT DOCUMENTATA IN FAZA STUDIU DE FEZABILITATE, STUDIU VANANTE DE TRASEU, ANALIZA MULTICRITERALA DE TRASEU, ETAPA 3, JANCIL.</p>
----	---	--------------------	--	--	--	---	---	------------	----	--	--	------------	------	-------------------------	--