

| SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - Iunie 2025                            |                                                                                |                    |                                   |          |            |                                                    |                |            |                   |                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                        |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT |                                                                                |                    |                                   |          |            |                                                    |                |            |                   |                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                        |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nr Crt                                                                         | Categorie drum                                                                 | Rang drum          | Indicativ drum                    | De la km | Pana la km | Antreprenor                                        | Sectorul       | Lotul      | Longime km        | Stadiu actual fizic                                                      | Stadiu actual financiar                                | Data inceperii                                                                                                                                                          | Data finalizarii                                                                                                                                                     | An deschidere          | Link santier | Valoarea proiect                                         | Observatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                              | VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE BISTRITA       | 0+000    | 15+000     |                                                    | BISTRITA       | 1          | 15                |                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                        |              | 2.93 MILI LEI FARA TVA (VALOAREA ESTIMATA CONTRACT S.F.) | PENTRU BUNA IMPLEMENTAREA A OBIECTIVULUI A FOST INCHETAT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMARIA BISTRITA, IN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE CONECTARE IN ZONA MUN. BISTRITA. OBIECTIVUL FACE PARTE DIN „AUTOSTRADA NORDULUI” – FOND SPECIFICAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE MARE VITEZA BAIA MARE-SUCEAVA; LOT 1 BAIA MARE-BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-VATRA DOAMNEI, VA INDEPLINI SI FUNCTIA DE VARIANTA DE OCULTURE PENTRU LOCALITATILE INTERSECTATE DE ACESTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                                                                              | VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE RAMNICU VALCEA | 0+000    | 21+637     | SC SEARCH CORPORATION SRL                          | RAMNICU VALCEA | PROIECTARE | 21.84             | 80% DIN ELABORARE ACTUALIZAREA STUDIULUI INITIAL                         | 0%                                                     | 16.12.2019                                                                                                                                                              | 2026 - ETAPA DE PROIECTARE<br>2026- DIMANARE<br>PROCEDURA ATRIBUIRII CTR PROIECTARE SI EXECUTIE                                                                      | 2028                   |              | 276.36 MILI LEI FARA TVA                                 | CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZAREA A STUDIULUI INITIAL INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE, OBTINEREA AVIZELOR SI ACORDURILOR, ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC INCLUSIV DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU OBIECTIVA VARIANTA DE OCULTURE RM. VALCEA NR. 148 (24.10.2019), CU ORDIN DE INCERPERE ACTIVITATI EMIS IN DATA DE 16.12.2019, IN DERULARE. PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL. VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 1.832.079,75 LEI FARA TVA. DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST INMANTATA LA CJ VALCEA CAIE A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 05/18095/26.01.2021 CARE NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT. URMARIE A AVIZELUI NEFAVORABIL AL PRIMARILUI COMUNII DASETI. S A EMIS ORDIN DE SOTARE DIN DATA DE 29.03.2021. URMARIE A DEMERSELORILOR DRUP CALDVA, LA TRIBUNALUL VALCEA A FOST DECIS DODARUL NR. 24519/2021 AVAND CA OBIECT ANULAREA ACT ADMINISTRATIV, RECLAMANT: CHAIAR SA PRIN DRUP CALDVA, IMAT. PRIMARIA COM. DASETI PRIN PRIMAR. INSTANTA DE FOND A ADAMS IN 04.03.2023 CEREAND DRUP CALDVA PRINVO ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV AL PRIMARII DASETI. UAT DASETI A FACUT RECUS IN DATA DE 04.04.2023 IMPREUNA CU ASOCIATIA DECLUC IN CALTATE DE INTERVENIENT. CURTEA DE APIL A TESTAT SI RESPINS CA NEAVANET RECUSUL FORMULAT DE UAT COMUNA DASETI SI DE INTERVENIENT. HOTARAREA 877/2022. DAR NU EXISTA TERMEN DE PUNERE IN APUCARE A HOTARARII. S A SOLICITAT PROIECTANTULUI DEPUZAREA UNUI NOI CERERI PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM DE LA CONSULI JUSTITIAN VALCEA. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 3/446/29.03.2023. A FOST EMIS ORDIN DE RELIARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE INCENDIAR CU 06.06.2023. ORDIN DE SOTARE A PRESTARII SERVICIILOR DIN 23.06.2023. S AU INIATIT DESEBURI PENTRU SEMANARE ACT ADIIONAL PRINVO SUPPLEMENTAREA VALORII CONTRACTULUI. APUCAREA PREVEDERILOR O.U.G. NR. 64/2022 SI PRELUNGIREA DURATEI DE PRESTARE A SERVICIILOR. CONFORM CALENDARULUI ESTIMAT DE DERULARE A CONTRACTULUI, H.G. DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SE ESTIMEAZA A FI OBTINUT IN LUNA IANIE 2024. A FOST SEMNAT ACTUL ADIIONAL NR. 4/16.11.2023 PRINVO INCETAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE NR. 10/09.08.2018 AFERENT PROIECTULUI VARIANTA DE OCULTURE RAMNICU VALCEA. A FOST SEMNAT ACTUL ADIIONAL NR. 5/01.04.2024 AVAND CA OBIECT MODIFICAREA SURSEI DE FINANTARE - TITULIUL 16 PROGRAM TRANSPORT 2022-2027. |
| 3                                                                              | VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE REGHIN         | 0+000    | 10+440     | SC TFF INGINIERIE SRL                              | REGHIN         | 1          | 12.731            |                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                         | 2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE S.F.<br>2023 - LANARE<br>PROCEDURA ATRIBUIRII CTR PROIECTARE SI EXECUTIE<br>2025 - SEMANARE<br>CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE | 2027                   |              | 1,699 MILI LEI FARA TVA                                  | IN DATA DE 31.03.2025 A FOST OBTINUTA RECTIFICAREA ANEXEI LA ACORDUL DE MEDIU PENTRU CORECTIA SUPRAFETEI DE TEREN NECESARA A FI SCOLARA DIN FONDUL FORESTIER.<br>IN DATA DE 07.06.2025 A FOST DEPUASA DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU SCOTAREA DIN FONDUL FORESTIER.<br>IN DATA DE 15.04.2025 S A RELIAT PROCEDURA PENTRU SCOTAREA DIN FONDUL FORESTIER, IN SPETA RENUNAREA PRIBUIRI DE DESFRANSARE DEOARCE LEGISLATIA IN DOMENIU A SUFERIT MODIFICARI DE LA ULTIMA DEPUZARE A DOCUMENTATIEI.<br>A FOST OBTINUT UN NOU AVIZ AL REGIEI NATIONALE A RESURSELOR ROMANIA. NR. 4602/16.05.2025.<br>IN DATA DE 27.06.2025 A FOST RETRANSMISA DOCUMENTATIA CATRE GARA FORESTIERA BRASOV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                                                                              | VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA DE OCULTURE IASI EST     | 0+000    | 30+000     | S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANA S.R.L. | IASI EST       |            | APROXIMATIV 30 KM | 54.36%                                                                   | 20%                                                    | 18.07.2022                                                                                                                                                              | 08.07.2025                                                                                                                                                           |                        |              | 1,170 MILI LEI FARA TVA                                  | IN DATA DE 30.05.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE PREFERABILITATE SI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA DE OCULTURE IASI EST.<br>IN DATA DE 26.07.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE.<br>IN DATA DE 20.07.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA.<br>PREFERABILITATE IN TERMINUL CONTRACTUAL DE PRUMARIE VOI FI APUCATE PENALITATI DE INCETARE.<br>IN DATA DE 29.11.2023, BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA II – ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE INCENDIAR CU DATA DE 08.12.2023.<br>IN DATA DE 28.11.2024 A FOST AVIZATA VARIANTA OPTIMA DE TRASEU IN CADRULI C.T.E. – CHAIAR S.A.<br>IN DATA DE 11.02.2025 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL GEOTERMIC.<br>AU FOST INMANTATE TEMELE REVIZIUTE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC SI TOPOGRAFIC, IN MOMENTUL DE FATA SI EXECUTIA FORAJE IN TEREN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5                                                                              | VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE TARGU MURES    | 0+000    | 11+643     |                                                    | TARGU MURES    |            | 11.643            | 34.26% - PROGRES INREGISTRAT IN CADRULI CONTRACTULUI DE LUCRARI REZULTAT | 37.55% - PROGRES FINANCIAR INREGISTRAT LA DATA REZULRI | 09.10.2014 (ORDIN DE INCERPERE PENTRU CONTRACTUL REZULTAT)<br>ORDIN DE INCERPERE A LUCRARIILOR PENTRU CONTRACTUL REZULTAT<br>VA FI SPECIFICAT ULTERIOR SEMANARI ACESTUA | CONTRACT 1 INCETAT PE CAIE ANAGARA IN 29.12.2017<br>CONTRACT REVIZIUT DOCUMENTATIE - 2021, CU TERMEN FINALIZARE 2023                                                 | 2024                   |              | 134.85 MILI LEI FARA TVA                                 | CONCOMITENT, PE PARCURSUL INTOCMIRII DOCUMENTATIEI ECONOMICE PENTRU DOCUMENTATIA ACTUALIZATA S A CONSTATAT NECESITATEA REVIZIURII STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU ACEST OBIECTIV, DEOARCE VALOAREA ESTIMATA A LUCRARIILOR NECESARE A FI REALIZATE EXCEDE VALOAREA INDICATORIOT TEHNICO ECONOMIC APROBANT DE HG 43/2011. LA DATA CURENTEI ESTE FINALIZATA DOCUMENTATIA NECESARA REVIZIURII STUDIULUI DE FEZABILITATE SI URMAZEA A FI PREZENTATA IN PERIOADA URMATOARE IN CADRULI TURORILOR ETAPLOI DE AVIZARE NECESARE PENTRU EMITEREA UNUI HOTARABIL DE GUVERN DE REVIZURE A INDICATORIILOR TEHNICO- ECONOMICI. CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA RELOCARII UTILITATILOR ESTE IN CURS DE SEMANARE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6                                                                              | VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCULTOARE | VARIANTA OCULTOARE VASLUI         | 0+000    | 14+940     | CONTRACT REVIZIUT SF IN DERULARE                   | VASLUI         | 1          | 14.94             |                                                                          |                                                        | 2019                                                                                                                                                                    | 2022 - ETAPA DE PROIECTARE<br>2022 - SEMANARE<br>PROCEDURA ATRIBUIRII CTR PROIECTARE SI EXECUTIE                                                                     | 2024 ETAPA DE EXECUTIE |              | 142.8 MILI LEI FARA TVA                                  | SF - 2006 (AVIZ MTI 36/27/19.03.2007).<br>CONTRACT REVIZIUT SF SI ELABORARE PT - SITAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019. IN DERULARE, CU TERMEN DECATAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021.<br>DURATA REVIZIUT SF - 6 LUNA AVIZ ACT CTE DRUP ABO NR. 18895/19.04.2021, ACTUALIZAT IN CTE DRUP IASI 17/20/10.04.2022. AVIZATA LA CTE CHAIAR SA 500/05.05.2022. AVIZAT MTI 74/8/15.06.2022; AVIZAT CJ 40/13.07.2022; HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 1137/14.06.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG EXPONDERE.<br>DURATA ELABORARE PT - 6 LUNA DE LA EMITEREA HG INDICATORI VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                         |                    |                                                                          |       |        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |            |      |    |    |            |                                                                                          |      |  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | VARIANTE OCOUTOARE IN<br>PREGATIRE FAZA PROIECTARE/<br>ELABORARE SF/ ELABORARE<br>SF+PT | VARIANTA OCOUTOARE | VARIANTA OCOUTOARE HUSI                                                  |       |        | CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |            | 14.4 |    |    |            | 2024 - REALIZARE SF                                                                      | 2027 |  |                                            | CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - IN DERULARE.<br>ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 A FOST AUDATA IN CTE CHAIR.<br>ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 S 2 - FINALIZATE<br>DERULARE STUDIUL PE VARIANTA SELECTATA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8  | VARIANTE OCOUTOARE IN<br>PREGATIRE FAZA PROIECTARE/<br>ELABORARE SF/ ELABORARE<br>SF+PT | VARIANTA OCOUTOARE | VARIANTA OCOUTOARE RITESTI<br>VEST                                       | 0+000 | 20+000 | TFP INGINERIE SRL                                                                                                                                                             | RITESTI VEST                                                                                                                                     |            | 20   | 0% | 0% | 25.02.2021 | 07.03.2022 (24 LUNI SI 10<br>ZILE DE LA INCESPERE CT AA<br>NR. 2<br>92/29779/15.04.2022) |      |  | VALOARE SFP + SF 2.732 MIL LEI<br>FARA TVA | IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - CMAIR.<br>IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (JAVZ NR. 64/79/19.05.2022).<br>IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CHAIR AMC 150 AU FOST CAISE OBSERVATA KLUMA DOCUMENTATIEI.<br>IN PREZENT SE ASTEAPTA TRANSMITEREA AMC 1 NEVIDA 1 DE CATRE PRESTATOR.<br>IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZILIARE A CONTRACTULUI CONFORM CUG 94/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST<br>TRANSMISE DOCUMENTELE SUPTO (ANEXE).<br>CA URMARIRE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZILIARE NR. 18/12838/26.09.2022.<br>ACORDUL DE INSTABILIRE DE CONCUR ACCORD NR. 50/103001 A FOST SEMNAT IN DATA DE 09.11.2022. |
| 9  | VARIANTE OCOUTOARE IN<br>PREGATIRE FAZA PROIECTARE/<br>ELABORARE SF/ ELABORARE<br>SF+PT | VARIANTA OCOUTOARE | VARIANTA OCOUTOARE DORHOI                                                | 0+000 | 13+000 | SC NV CONSTRUCT SRL                                                                                                                                                           | DORHOI                                                                                                                                           |            | 13.9 | 0% | 0% |            |                                                                                          |      |  | 429.22 MIL LEI                             | IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE.<br>CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA. IN PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE<br>CUPRINSE IN CADRUL RAPORTULUI DE AUDIT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | VARIANTE OCOUTOARE IN<br>PREGATIRE FAZA PROIECTARE/<br>ELABORARE SF/ ELABORARE<br>SF+PT | VARIANTA OCOUTOARE | DRUM DE LEGATURA DNS - DRUM<br>EXPRES CRAIOVA - RITESTI<br>(TRONSONUL 1) |       |        | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE<br>PROIECTARE - ASOCIEREA S.C. H.V.I.D.<br>CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI<br>(LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC<br>TENOS S.R.L. (ASOCIAT) | DRUM DE LEGATURA PENTRU<br>SPORIREA CAPACITATI DE TRAFIC<br>INTRE DNS (DORNI LUNGHI POND) SI<br>DRUMUL EXPRES CRAIOVA -<br>RITESTI (TRONSONUL 1) | PROIECTARE | 10   |    |    | 20.04.2023 | 2025                                                                                     |      |  | 1.231 MIL. LEI FARA TVA                    | DOCUMENTATII TEHNICE DEPUSE LA CELE 4 UAT (MALU MARE, PLESTI, CARCEA, GHERCESTI) PE TERITORIUL CARORA ESTE AMPLASAT TRASEUL PROPUIS, IN<br>VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |