

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IANUARIE 2025

VARIANTE OCOUTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	Ani de inchidere	Link sanare	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCOUTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOUTOARE	CENTURA BUCURESTI	12-300	23-750	TIRRENA SCAY S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTIUNEA DN 2 - A2	11.45	20.92%	24.42%	04.05.2020	CONTRACT REZILIAT IN 21.12.2022	ANUL 2023		285.75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT REZILIAT IN DATA DE 21.12.2022. A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ACHIZITIE A SERVICIILOR NECESARE REALIZARI UNUI EXPERTIZ TEHNIC A LUCRARILOR DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR DE EXECUTAT. DUPA FINALIZAREA LUCRILOR DE EXECUTAT SI ELABORAREA DOCUMENTATIAI PENTRU REZILIATAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT. DUPA FINALIZAREA EXPERTIZEI TEHNICE, A FOST INTOCMITA DOCUMENTATIA PENTRU REZILIATAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT SI A FOST PUBLICAT IN SEAP ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. CN20200303 PENTRU *****PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1-DN7 SI DN2 - A2. TERMINUL LIMITE PENTRU DESEMBAAREA OFERTELOR A FOST IN DATA DE 20.03.2024. NH IN PREZENT SI EVALUAREA OFERTELOR DEPUSE. IN DATA DE 30.03.2024 A FOST DESEMNAT CASTIGATORUL. IN DATA DE 06.11.2024 A FOST INCHISAT CONTRACTUL NR. 921210405 PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2, SECTOR DN 2 - A2, INTRE CNVR SA IN CALITATE DE BENEFICIAR SI ASOCIAREA MARSTAR COM S.R.L. - HYDROSTROY AD - PATSTROY VDH EAD, IN CALITATE DE ANTREPRENOR.
2	VARIANTE OCOUTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOUTOARE	CENTURA BUCURESTI	55-465	64-160	ASOCIERIA S.C. DELTA C.M. 93 SRL & AZVIRI LLC & S.C. MANDSIGN S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DN 2 - A2 SECTIUNEA A1 (KM 55-465) - DN 7 (KM 64-160)	SECTIUNEA A1 KM 55-465 - DN7 KM 64-160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC	77.73% - PROGRES FINANCIAR	2023	ORDIN DE INCERERE DUPA ANALIZAREA REZILIEI	2025		306.6 MIL. LEI FARA TVA	AVAND IN VEDERE CA PASTA HOTABAREA DE INSTANTA PRUATOR IA ANULAREA REZILIEI CONTRACTULUI, INGERUL FIZIC, DN07 BUCURESTI A EMIS ORDINUL DE INCERERE PENTRU CONTINUAREA LUCRARILOR CU ANTREPRENORUL DELTA CCM 93 SRL. DATA DE INCERERE ESTE 04.06.2022. IN PREZENT, RELIAREA RELIATULUI CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBELE PARTI IMPlicate. AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSFERAREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A BANCOTELOR LUNARE, CONFORM PROVEDERILOR CONTRACTUALE, PANA LA AGASTA DATA ANTREPRENORULI NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSFERAT PROGRAMUL DE EXECUTIE PROGRAMULI LINIARE, A FOST INTOCMITA O NOTA DE CONSTATATA PE SANIERE IN CARE AU FOST CONSTATATE AMANDOUA SANIERELI SI STABILIRI DEGRABATA A PASAJULUI DE LA KM. 64-100. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIRE LA NEREMPLINEREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE SI I SA ADU LA CUNOASTINTA CA ARE OBLIGATIA DE A REZILIA SI FINANZA LUCRARELE RAMASE DE EXECUTIE. SUB SANCTIONEA SANCIONARI TUTOROR CONSECUTIVELOR CONTRACTUALE SI LEGALE INCURTE. IN DATA DE 20.02.2024 A FOST PRONUNTATA SOLUTIA IN CADRUL DOSARULUI DE REZILIERE JUDICIAR SI A FOST DISPUSA REZILIEREA CONTRACTULUI NR. 92127936/15.11.2021. HOTABAREA NU ESTE DEFINITIVA, ANTREPRENORUL A REALIZAT APEL. URMATOAREA SEDINTA A FOST STABILUTA PENTRU DATA DE 09.09.2024.
3	VARIANTE OCOUTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOUTOARE	CENTURA BUCURESTI	12-290	12-570	ASOCIERIA SC MARSTAR COM SRL - HYDROSTROY AD	PROIECTARE SI EXECUTIE, LARGIRE LA 4 BENDI DINA SI MASURI DE SIGURANTA RUTIERA PE SECT. CURBINS INTRE CENTURA BUCURESTI SI INTERSECIA CU SOSELAJUL CHITLA-MOGOSDIAI*		1.18	18%	17.28% (CU ESCALADARE) 17.06% (FARA ESCALADARE)	01.02.2024 DATA ORDIN DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 03.07.2024 DATA ORDIN DE INCERERE LUCRARI	01.03.2025	2025		61.566,246 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIERIA SC MARSTAR COM SRL - HYDROSTROY AD. IN DATA DE 11.01.2024 A FOST COMUNICATA DATA DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 01.02.2024. HES DE CIRCUMFERE NR. 80/08.02.2024 DECIZIE DE CIRCUMFERE NR. 446/11.04.2024 PAC APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/69700/05.04.2024 AMZ CTE CNVR SA NR. 5607/21.04.2024 - FAZA PAC AUTORIZATIE DE CONSTRUCIE NR.16/18.06.2024 PTE APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/69829/19.06.2024 ANEXTE CNVR SA NR. 5607/20.05.2024 - FAZA PTE
4	VARIANTE OCOUTOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOUTOARE	CENTURA BUCURESTI	4-215	5-235	ASOCIERIA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE CONSERVAREA PROIECTULUI "REINTRAIE PHEL GHENEA-DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BD GHENEA INTRE STR BRASOV SI TERMINAL 47" CU PE "PAJAI SUPRATEREN PE DI.60, CENTURA BUC-DOMNESTI"		1.02	0%	0%	20.02.2024 DATA ORDIN DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE	20.02.2025			41.913 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA CONTRACT	IN DATA DE 20.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIERIA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. *20 LUNI - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE *30 LUNI - DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR DATA DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 2 - PRIN ADRESA NR. 27/5215/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/6077/05.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CNVR NR. 1666/04.07.2024 AVIZUL C.T.E. - C.N.A.I.R. - P.T.E. NR. 170/22.11.2024 AUTORIZATIA DE CONSTRUCIE NR. 27/29.11.2024 - EFAPA 1 (FARA CONDUCTA DE REFLUARE AMPLASATA PE TERENUL MAPN IN SUPRAFATA DE 87 MP) PRELARE AMPLASAMENT 08.02.2024 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE EXECUTIE LUCRARI IN DATA DE 08.02.2025