

6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	35+665	<p>LOT I: ASOCIAREA S.C. IBB-HIB ROMANIA S.R.L./IUBER-IBB-HOLDING INDUSTRIEBAU GMBH S.C. AUTOTENORMA S.R.L. S.C. LEYDOR GRUP CONSULTING S.R.L.</p> <p>LOT II: ASOCIAREA RIZAN DE ECHEB S.P.A. IUBER DE ASOCIARE S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)</p>	<p>LANGIRE LA 4 BENZI A CENTURII BUCURESTI SI INTREREA A1 (RM 55+520 SI DIN 5 KM-64000) - LOT 1 SI LOT 2</p>	<p>LOT I: 0.820 KM LOT II: 14.70 KM</p>	<p>LOT I: 97% LOT II: 10.8%</p>	<p>*LOT I: 21.336(FARA AJUST PRET) 14.574(CU AJUST) LOT II: 5.146(FARA AJUST PRET)</p>	<p>LOT I: 01.02.2022 LOT II: 01.11.2022</p>	<p>LOT I: 2024 LOT II: 2025</p>	<p>LOT C: 28.465 MIL. LEI FARA TVA LOT E: 504.112 MIL. LEI FARA TVA</p>	<p>LOT I: DATA DE INCIPERE: 01.02.2022, DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI, EXECUTIE: 10 LUNI) HG EXPROPRIER NR. 528/20.07.2022 A FOST CONTINUTA AUTOMATIC DE CONSTRUIRE NR. 66/21.11.2022. CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE. AU FOST EMISE REVENDIRI DE LAITRE ANTIPIREZON SI DE LAITRE BENEFICIAR CAZUTE DE EVENIMENTE SI ALTE IN DESIGURARE. DUPA TRANSFERUL SI TALIION TITULUI DE REVENDIRI SI DE LAITRE BENEFICIAR SI DE PROCEDA CONFORM CONTRACTULUI PENTRU STABILIREA DECIZIEI SUPERVIZORULUI. IN DATA DE 23.10.2024, A AVUT LOC CONSULTAREA PARTILOR, IN CARE ANTIPIREZONUL SI BENEFICIARUL AU REVENDIRI LA REVENDIRI, SA PARILE AU CAZUT DE COMUN ACCORD PENTRU O EXTENSIE DE TAMP PANA COTUR SUPPLEMENTARE PANA LA DATA DE 12.12.2024. PRIN ADRESA NR. 1837/27.11.2024, ANTIPIREZONUL A SOLICITAT EFECTUAREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILO.</p> <p>LOT II: DATA DE INCIPERE: 01.11.2022, DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI, EXECUTIE: 24 LUNI), H.G. 399/15.05.2023 (PENTRU EXPROPRIERILE INITIALE) PTE. ANTIPIREZON IN CTE. CAZUR NR. 504/21.11.2023. TREBUIE AMPAGAMENT CORE ANTIPIREZON. 08.01.2024. EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - ETAPA 1 - NR. 61/22.10.2024. MOSURIMARE IN SANITIER: 01.11.2024</p>
---	---	--------------------	-------------------	--------	--------	---	--	---	-------------------------------------	--	---	-------------------------------------	---	---