

SITUATIA REFERITOARE LA PROIECTELE INCLUSE IN PROGRAMUL INVESTITIONAL IN PERIOADA 2022 - 30.04.2025

mii lei

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2022 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2024	1. Buget 2025 aprobat initial cf Legii bugetului/ 2.buget 2025 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 30.04.2025
0	1	2	3	4	5	6
1	Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100-17+100 si Centura rutiera in zona de nord a mun.Bucuresti - Obiect 6 - Continuizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste CF la Otopeni	348	0	0	0	
				0	12,399	451
				0	12,399	0
2	Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100-17+100 si Centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti - Obiect 7 - Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin construirea sectorului cuprins intre DN 7 - DN 1A (4 benzi)	349	15,771	2,885	500	725
			17,355	181	427	725
			17,352	180	427	0
3	Autostrada Bucuresti - Brasov	353	14,522	11,316	46,389	78,715
			1,212	2,566	3,213	48,769
			1,209	2,560	3,211	6,360
4	Reabilitare DN 2D intre km 0+000 - 118+873 Focsani - Ojdula	354	933	169	262	419
			173	207	199	419
			172	143	198	6
5	Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km. 8+100-17+100 si Centura rutiera in zona de nord a mun.Bucuresti (ob.1a,1b,1c,5a,5b)	361			3	
					3	
6	Varianta de ocolire Cluj Est	362		209		
			13	15	10	
			5	14	10	
7	Varianta de ocolire a municipiului Iasi - Etapa I - Varianta Sud	363	1,600	609	13,633	2,509
			85	100	95	2,509
			85	78	94	37
8	Varianta de ocolire Suceava	364	300	19	383	1,053
			8,252	0	0	1,053
			8,251	0	0	0
9	Drum de centura in municipiul Oradea - etapa a II-a	365		190		
			56	0		
			55	0		
10	Largire la 4 benzi de circulatie a DN 73 intre km. 7+000-11+100 si drum de legatura cu DN 73D	367		100		
			514	0		
			514	0		
11	Pod pe DN 61 km 74+015 peste raul Arges la Ionesti	368	496	107	1,318	500
			337	0	0	500
			336	0	0	0
12	Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2 - A2	369	22,015	146,893	12,737	2,128
			15,644	305	1,805	102,128
			15,642	302	1,783	440
13	Autostrada de centura a municipiului Bucuresti - sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770	371	171,568	506,881	633,599	692,907
			538,233	1,382,678	383,234	692,907
			538,227	1,382,676	383,233	311,209
14	Autostrada de centura a municipiului Bucuresti - sector Centura Sud km 52+770 - km 100+900	372	500,766	968,991	490,297	547,957
			989,501	1,134,742	1,389,822	547,957
			982,863	1,134,742	1,389,784	165,420
15	Largire la 4 benzi centura Bucuresti Sud, intre A2 km. 23+600 si A1 km. 55+520	383	106,980	83,319	41,712	199,320
			250,387	216,025	63,711	199,320
			250,386	216,023	63,709	4,450
16	Largirea la 4 benzi DN 5 Bucuresti - Giurgiu km 23+200 - km 59+100	393		1		
				0		
				0		

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2022 aprobat inițial cf. Legii bugetului/ 2. buget 2022 actualizat (conform aprobărilor OPC) 3. Execucie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat inițial cf. Legii bugetului/ 2. buget 2023 actualizat (conform aprobărilor OPC) 3. Execucie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat inițial cf. Legii bugetului/ 2. buget 2024 actualizat (conform aprobărilor OPC) 3. Execucie la 31.12.2024	1. Buget 2025 aprobat inițial cf. Legii bugetului/ 2. buget 2025 actualizat (conform aprobărilor OPC) 3. Execucie la 30.04.2025
0	1	2	3	4	5	6
17	Reabilitare DN 6 Craiova - Drobeta Turnu Severin km 233+200 - km 332+150	397		1		
			0	0		
				0		
18	Construcția variantei de ocolire a orașului Sibiu	399		1		
			0	0		
				0		
19	Reabilitarea secțiunii Drobeta Turnu Severin - Lugoj km 332+150 - km 495+800	400	37,423	1		
			30,331	0		
			30,330	0		
20	Construcția variantelor de ocolire a orașelor Deva - Orăștie la standard de autostradă	401	25	1		
			51	0		
			51	0		
21	Pod pe DN 54 km 67+774 peste râul Sai și varianta nouă de traseu DN 54 km 65+950 - 70+600 la Turnu Magurele	406	102	62	920	167
			0	37	0	167
			0	37	0	0
23	Autostrada Arad-Timisoara și by - pass Arad	411	0	180		
			179	179	197	
			0	178	196	
24	Autostrada Cernavoda-Constanța	412	18	0	250	
			153	181	70	
			3	181	70	
25	Varianta de ocolire a municipiului Constanța	413	465	29,150		500
			250	25,550	1	500
			250	25,349	0	0
26	Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea	415	977,553	1,339,371	909,086	1,167,216
			1,475,839	1,975,985	740,431	1,025,025
			1,439,929	1,960,321	740,286	139,913
27	Modernizare DN 67B Scoarta - Pitești km 0+000 - 188+200	714	2,160	175	2,144	1,792
			0	42	3,657	1,792
			0	42	3,656	1,253
28	Varianta de ocolire Timisoara Sud	718	70,696	46,305	164,122	17,796
			37,608	23,754	446,260	17,796
			37,606	13,482	436,021	947
29	Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste CF Arad-București, jud. Arad	808		11,593	19,758	
			5,560	30,788	13,722	40
			5,560	28,868	13,721	0
30	Centura municipiului Radauți, jud. Suceava	814	614	85	1,900	
			314	247	0	
			312	245	0	
31	Modernizare DN 73 Pitești - Câmpulung - Brașov km 13+800 - 42+850; km 54+050 - 128+250	816	38,993	99,695	28,729	449,187
			496	1,183	70,967	448,378
			494	1,183	67,453	40,663
32	Largire la 4 benzi DN 7 Baldana - Titu km 30+950 - 52+350	820	38,290	44,565	31,759	129,602
			589	11,473	162,942	129,602
			587	11,471	162,940	38,873
33	Drum de centura în municipiul Tecuci între DN 25 - DN 24, jud. Galați	824	17,861	0	33,927	
			30,352	13,098	8,987	
			30,351	13,098	8,945	
34	Varianta ocolitoare Cluj Nord Est	871		38		
			0	0		
				0		

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2022 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2024	1. Buget 2025 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2025 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 30.04.2025
0	1	2	3	4	5	6
35	Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6	872		47,432	35,000	64,920
			5,694	72,843	53,519	64,920
			5,683	72,841	53,518	8,199
36	Varianta de ocolire Craiova Sud	873	15,167	0		
			10,070	329	166	
			8,862	299	166	
37	Varianta ocolitoare a orasului Bacau pe DN 2 - etapa I	909	443	29,293		
			3,378	0	42	1,020
			3,376	0	39	0
38	Drum de legatura DN 1 A - Ocolitoarea mica a municipiului Sacele - Platforma Electroprecizia	935	810	0	33	60
			1,127	14	72	60
			1,126	0	71	0
39	Varianta de ocolire a municipiului Caracal	977	0	133		
			21,289	6		
			21,288	6		
40	Varianta ocolitoare Carei km 0+000 - km 10+459	979	150	174	2,500	
			68	168	2,414	
			66	161	2,413	
41	Varianta ocolitoare Sacueni km 0+000 - km 7+623	980	4,434	204	1,000	
			4,499	344	0	
			4,498	343	0	
42	Reabilitare DN 24 limita de judet Galati/Vaslui pana la Crasna (km 51+000 - km 105+070) si DN 24B Crasna - albita (DN 24B km 0+000 - km 47+881)	981				5
					1	5
					0	0
43	Reabilitare DN 1H Zalau - Alesd (km 0+000 - km 69+334)	982	5,555	0		
			2,242	593		
			2,242	593		
44	Reabilitare DN 6 Alexandria - Craiova km 90+190 - km 222+183	983	81,054	91,161	94,375	23,800
			79,724	105,351	245,122	23,800
			79,722	105,150	245,120	3,060
45	Varianta de ocolire a municipiului Alexandria	984	513	0		
			0	0		
			0	0		
46	Modernizare DN 5, sectorul Bucuresti - Adunatii Copaceni km 7+573 - km 19+220	985	4,760	0	200	28,402
			3	0	3	28,402
			3	0	3	0
47	Autostrada Lugoj-Deva	988	60,955	985,808	400,875	173,804
			4,679	18,909	317,968	323,915
			3,779	15,255	315,607	84,627
48	Autostrada Orastie-Sibiu	989	40,127	2,000	10,000	51,315
			174,054	9,169	836	51,315
			173,521	9,167	835	274
49	Autostrada Timisoara- Lugoj	990	18,563	1,703	1,267	
			9,309	180	1,465	
			8,832	179	1,465	
50	Autostrada Nădlac - Arad	991	137	36,583	29,750	
			303	144	0	
			217	143	0	
51	Varianta de ocolire Mihailesti	995	864	63	300	13
			13,320	7	144	13
			13,314	6	143	0

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2022 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2022 actualizat (conform aprobărilor OPC) 3. Execucie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2023 actualizat (conform aprobărilor OPC) 3. Execucie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2024 actualizat (conform aprobărilor OPC) 3. Execucie la 31.12.2024	1. Buget 2025 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2025 actualizat (conform aprobărilor OPC) 3. Execucie la 30.04.2025
0	1	2	3	4	5	6
52	Varianta ocolitoare a orasului Brasov pe DN 1	996	1,190	120	9,300	10,967
			13,949	38	0	10,990
			13,847	35	0	13
53	Varianta ocolitoare a orasului Targu Mures pe DN 13 si DN 15	998	4,030	593	1,798	84,327
			900	697	900	84,327
			899	696	899	8
54	Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN1, in sate lineare si puncte negre	1001	10,000	517		22
			27,554	1,481	141	22
			27,553	1,480	141	14
55	Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare	1041	28,242	31,718	2,000	12,244
			112,954	43,013	26,269	12,244
			112,954	43,012	26,269	506
56	Varianta de ocolire a orasului Targu Jiu	1042	111,022	108,553	41,100	24,325
			129,369	104,632	165,563	24,125
			129,279	104,621	165,375	2,570
57	Varianta de ocolire Alesd Sud si Nord	1079		269	2,011	429
			5,804	0	539	429
			5,803	0	538	61
58	Varianta de ocolire Stei	1080	1,180	645	143	509
			535	0	472	509
			534	0	470	0
59	Autostrada Sebes Turda	1081	309,981	257,866	210,000	334,983
			112,044	69,888	7,518	335,469
			112,026	69,596	7,118	4,026
60	Reabilitare DN 56 Craiova Calafat, km 0+000 - km 84+020 (finantare initiala din credite externe)	1082	3,570	22,410	23,991	28,507
			0	4,308	1,334	28,507
			0	4,305	1,333	0
61	Reabilitare DN 66 Filiasi Petrosani, km 0+000 - km 131+000, sector km 48+900 - km 93+500, Rovinari - Bumbesti - Jiu (finantare initiala din credite externe)	1083	23			
			10		56,887	
			9		56,887	
62	Reabilitare DN 66 Filiasi - Petrosani, km 0+000 - km 131+000, sector km 93+500 - km 126+000 (finantare initiala din credite externe)	1085		35,074	25,300	
			19,898	37,134	807	
			19,896	37,131	806	
63	Reabilitare DN 76 (E79) Deva Oradea, km 0+000 - km 184+390 (finantare initiala din credite externe)	1086	4,760	32,619	6,000	2,411
			84,664	48,319	16,636	2,611
			84,634	48,112	16,634	0
64	DN 14 Sibiu-Medias- Sighisoara km 0+000 - km 51+100 si km 57+500 - km 89+400	1115	59,338			112
			0		0	112
			0		0	0
65	Reabilitarea podului rutier peste Dunare la Giurgiu pe DN 5	1117	8,161			
			0			
66	Modernizare DN 52 Alexandria - Turnu Magurele km 1+350 - km 44+600, km 49+194 - km 52+649	1121	53,940	64,306	25,259	20,756
			4,569	55,560	93,619	20,756
			4,568	55,560	93,618	13,124
67	Pasaj supratran pe DJ 602 Centura Bucuresti - Domnesti	1122	24,870	24,335	13,513	
			64,884	24,714	274	
			64,883	24,712	274	
68	Modernizare DN 56C km 0+000 - km 60+375	1123	2,345	837	179	1,846
			0	182	0	1,846
			0	181	0	0

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2022 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2024	1. Buget 2025 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2025 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 30.04.2025
0	1	2	3	4	5	6
69	Varianta de ocolire a municipiului Barlad	1163	46,967	74,661	40,337	18,760
			33,996	60,410	129,007	18,760
			33,994	60,410	125,246	3,759
70	Amenajare intersectie cu sens giratoriu pe DN CB km 6+000 la Tunari cu DJ200B	1169	250	95		250
			0	0		250
			0	0		0
71	Pasarele pietonale pe centura municipiului Bucuresti intre A1 si DN7	1170	4,611	569	4,749	477
			33	1,886	0	477
			32	1,886	0	0
72	Reabilitare DN 15, Targu Mures-Reghin, km 69+500-km 109+940 si DN 15A, Reghin-Saratel, km 0+000+km 46+597	1173				
			78,668		97	
			78,667		96	
73	Reabilitare DN 1C/19, DN 1C, Baia Mare-Livada, km 155+125- km 200+170 , DN 1C, Livada-Halmeu, km 200+170+ km 216+630; DN 19, Satu Mare-Livada, km 135+000+ km 150+000	1175			10,723	
			7,704		10,723	
			7,703		10,723	
74	Pod pe DN 1 km 135+332 peste paraul Azuga la Azuga	1187	2,233		1	409
			2,242	16	3	409
			2,241	15	2	0
75	Drum Expres Craiova - Pitesti si legaturile la drumurile existente	1188	899,260	597,973	438,009	1,016,593
			1,243,760	557,233	1,204,055	1,016,593
			1,243,755	557,233	1,204,052	218,523
76	Lucrari de punere in siguranta pod pe DN 72, km. 20+422, peste raul Dambovita, la Viisoara	1201	6,744	11	2,897	160
			0	0	0	160
			0	0	0	0
77	Pod pe DN 64 km 35+900 peste paraul Negrisoara	1202				
			6			
			6			
78	Pod pe DN 64 km. 103+887 peste raul Govora	1204	6			
			0			
			0			
79	Pod suspendat peste Dunare in zona Braila	1217	494,147	135,865	100,000	142,797
			875,796	756,331	271,033	142,797
			875,795	756,329	270,721	558
80	Constructie autostrada Sibiu-Pitesti sectiunile 1 si 5	1218	626,351	817,423	1,136,223	2,106,709
			1,322,555	1,554,486	2,681,727	2,217,000
			1,306,689	1,554,480	2,681,724	1,154,227
81	Modernizarea DN 28B Targu Frumos - Botosani km 0+000 - km 76+758	1225	46,127	136,530	59,251	6,593
			139,379	126,405	147,833	6,593
			139,377	126,405	147,832	0
82	Varianta ocolitoare a Municipiului Medias, pe DN 14, Judetul Sibiu	1226				31,907
						31,907
						0
83	Reabilitarea podului de pe DN 39, km 8+988 la Agigea	1235		198		
			2,436	0		
			2,419	0		
84	Consolidare și amenajare DN 7A Obârșia Lotrului - Petroșani km 86+601-105+120	1236	7,578	8,854	14,783	510
			0	170	59	510
			0	170	58	0
85	Consolidare și amenajare scurgere ape DN 55 km 4+400-71+100	1237	368	209	2,188	154
			67	0	0	154
			66	0	0	0

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2022 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2024	1. Buget 2025 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2025 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 30.04.2025
0	1	2	3	4	5	6
86	Pod pe DN 65 km. 82+365 peste raul Vedea	1238	3,300	0	2,464	62
			12	109	90	62
			12	0	90	0
87	Pod pe DN 10 km 46+471 peste Basca la Cislau	1239	7,998	7	55	477
			10,995	874	2	477
			10,993	868	2	0
88	Pod pe DN 67 km 32+716 peste canal la Floresti	1240	1,835	1,168		
			0	3,087	800	
			0	2,728	800	
89	Evacuare ape pluviale in comuna Tartasesti pe DN7 km 22+500 - km 31+300	1241	211	6,241	16,545	5,513
			154	3,496	14,634	5,513
			154	2,473	14,634	2,614
90	Modernizare DN 2L Soveja-Lepsa, km 60+145-km 76+277	1242	2,021	22,827		15,050
			60,185	69,414	52,512	15,050
			60,185	69,395	52,512	0
91	Consolidare si protectie versanti DN7A km 63+200 - km 86+601	1253	2,021	3,903	278	12,443
			470	0	3,472	12,443
			470	0	3,471	0
92	Modernizare DN 7A Brezoi - Petrosani, km 0+000 - 86+600, Sector km 0+000 - 62+000	1254			883	2,268
					0	2,268
					0	0
93	Consolidare si amenajare scurgere ape DN 67D km 0+000-42+000	1255	15,000	12,667	19,974	20,000
			1,394	17,873	13,131	20,000
			1,393	16,447	13,131	0
94	Drum de legatura DN 5 - soseaua de centura - Pod Prietenici km 61+400	1256	20,811	244	2,000	
			66,022	103	120	7,550
			66,021	102	116	2
95	Modernizarea DN 2N km 52+860-km 60+000 Jitia Bisoca si Pod nou peste raul Ramnicu Sarat la km 53+300	1257	7,050	7,609	11,128	10,000
			0	44	10,604	10,000
			0	44	10,604	763
96	Realizare banda a III-a DN7 Valea Oltului intre km 256+675-km 258+950	1261	2,500	0		
			0	0		
			0	0		
97	Realizare largire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de circulatie, intre km 251+475-km 254+315	1262	1,214	114	120	500
			715	10	40	500
			714	10	40	9
98	Varianta de ocolire Falticeni	1267		667	216	2,343
			17	0	0	2,343
			16	0	0	0
99	Varianta de ocolire Targu Frumos	1268		285		
			0	0		
				0		
100	Pod pe DN 24 km 105+678 la Crasna	1273			549	1,178
				34	0	1,178
				32	0	0
101	Construcția drumului expres Brăila-Galați	1285	87,067	124,442	100,797	116,617
			46,618	208,387	133,335	116,617
			46,617	208,386	133,335	33,897
102	Legătură Centura Oradea (Girație Calea Sintandrei) cu autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea pe teritoriul localităților oradea, Sintandrei, Borş și Biharia din județul Bihor	1286			158,000	13,342
				388,201	448,191	13,342
				388,199	448,189	13,342

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2022 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2024	1. Buget 2025 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2025 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 30.04.2025
0	1	2	3	4	5	6
103	Modernizare DN 71- Băldana-Târgoviște-Sinaia, km 0+000-km 44+130- -Largire la 4 benzi și km 51+014-km 109+905-drum de 2 benzi	1287	14,564	449,139	170,962	545,398
			0	13,074	120,357	412,388
			0	11,571	120,355	17,035
104	Îmbunătățirea siguranței rutiere pentru legatura orașului Timișoara cu Autostrada Arad-Timișoara-Lugoș	1288	47,507	95,319	68,928	163,433
			60,619	12,481	47,367	163,433
			60,618	7,305	42,190	18,711
105	Modernizare DN 29D Botosani Stefanesti km 2+800-km 18+500 si km 21+800-km 48+146	1297	56,971	38,072	500	
			199,406	81,859	20,972	
			199,405	81,857	20,972	
106	Pod peste raul Dambovita pe DN 73, km 78+519	1303	11,900	9,617	6,408	0
			21,457	25,845	17,550	3,985
			21,456	25,842	17,549	1,136
107	Varianta de ocolire a Municipiului Zalau intre DN 1F km 79+625 si DJ 191C - Etapa 2	1304	50,114	75,297	32,794	67,291
			41,081	18,211	46,792	67,291
			41,080	18,210	46,779	12,544
108	Reabilitarea Podului de la Cernavoda, A2, km 157+600	1305	23,800	9,101	2,150	8,853
			41,621	37,191	424	8,853
			41,620	37,191	423	2,974
109	Reabilitarea Podului peste bratul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680	1306	23,800	5,750	17,850	17,660
			21,798	49,820	15,170	17,660
			21,798	49,813	15,168	0
110	Varianta de ocolire Sfantu Gheorghe	1317	66,458	93,001	24,760	
			57,036	96,869	200,048	85,647
			57,034	96,866	200,047	40,443
111	Consolidare pod pe DN 2B km 149+841 peste Prut, Galati-Giurgulesti	1321	2,209	0	389	238
			1,347	153	2	238
			1,345	152	0	0
112	Pasaj denivelat pe DN 21 km 105+500	1322	20,000	13,423	813	6,507
			86,819	70,862	1,948	6,507
			86,818	70,862	1,946	156
113	Pod pe DN 13C km 1+200, peste raul Tarnava Mare la Vanatori	1323	4,927	1,705	2,832	2,126
			2,232	4,157	1,052	2,126
			2,230	4,154	1,049	12
114	Podul nou de la Cosmesti, peste Siret, pe DN 24km 7+620 (inclusiv varianta de pod nou de cca 5,6 km)	1324	6,459	44,058	21,792	82,740
			71	110	24	82,740
			69	108	22	23
115	Varianta de ocolire Galati	1325	243,676	66,445	61,402	5,000
			23,835	18,518	28	5,000
			23,834	18,518	27	798
116	Aparare impotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea. Refacere 5 poduri pe DN 22 km 210+291, km 211+812, km 212+045, km 212+495, km 213+600	1326	3,570	3,173	500	
			1,965	10,514	344	15
			1,964	10,511	343	0
117	Completare de la 3 la 4 benzi de circulatie a sectorului de pe DN 1 km 95+100-km 95+400, in localitatea Cornu	1349	2,504	0	21	
			1,377	1,434	30	
			1,375	1,432	20	
118	Pasarele pietonale pe centura municipiului Bucuresti intre DN 1A si DN1	1350	5,434	4,196	3,677	11,675
			0	23	0	11,675
			0	23	0	0
119	Centrul de intretinere si coordonare autostrada A3 km 30+600 si a Punctului de Sprijin autostrada A3 km 66+500	1351	748	14,968	6,587	12,360
			0	0	0	6,638
			0	0	0	0

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2022 aprobat inițial cf. Legii bugetului/ 2. buget 2022 actualizat (conform aprobărilor OPC) 3. Execucie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat inițial cf. Legii bugetului/ 2. buget 2023 actualizat (conform aprobărilor OPC) 3. Execucie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat inițial cf. Legii bugetului/ 2. buget 2024 actualizat (conform aprobărilor OPC) 3. Execucie la 31.12.2024	1. Buget 2025 aprobat inițial cf. Legii bugetului/ 2. buget 2025 actualizat (conform aprobărilor OPC) 3. Execucie la 30.04.2025
0	1	2	3	4	5	6
120	Refacere pod pe DN 11 km 93+704	1352	1,800	0		
			1,737	114		
			1,736	114		
121	Amenajare sens giratoriu pe DN 73 km 3+250 la intersecția DN 73 cu DJ 703K, pe raza localității Maracineni	1353	201	843	860	2,994
			6	0	5	994
			5	0	5	0
122	Reabilitare DN 73F km 0+000 - km 8+450 Moieciu de Jos-Cheia-Moieciu de Sus	1354	944	2,435	7,860	6,019
			0	949	19,967	11,290
			0	99	19,966	4,558
123	Consolidare DN 13A km. 87+900-km. 88+000 și pod nou pe DN 13A km. 87+915 peste raul Bradesti	1355	2,519	190	1,112	
			9	0	0	
			8	0	0	
124	Varianta de ocolire Buftea	1356	1,000	217	5,349	40,000
			12	48	23	40,000
			11	47	23	20,686
125	Modernizare DN 2 km 7+848-km 18+330	1357	5,771	8,314	6,701	862
			0	0	0	862
			0	0	0	0
126	Amenajare intersecție cu sens giratoriu pe DN 2 km 100+700 cu DN 2B km 0+000, ieșire din localitatea Spataru jud. Buzau	1358	222	2,221	2,406	8,535
			0	0	0	8,535
			0	0	0	0
127	Amenajare sens giratoriu pe DN 7 km 23+350 intersecție cu DC 158 dreapta și DC 146A stanga, la Gulița	1359	222	1,277	1,413	5,448
			0	0	123	448
			0	0	123	0
128	Autostrada Ploiești-Buzau	1371	1,327	639,574	792,682	1,401,962
			297,932	741,057	1,884,366	1,401,963
			269,686	741,049	1,884,363	899,749
129	Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetul Marmației-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234; km 69+790-km 131+627+220+088	1385	2,000	15,005	0	
			6,412	24,729	230	
			4,789	24,713	229	
130	Amenajare intersecție cu sens giratoriu între DN 7 și DN 71 la Baldana, județ Dambovită	1386	242	2,812	2,878	8,825
			183	0	5	646
			183	0	4	0
131	Amenajare intersecție cu sens giratoriu între DN 7 și DN 61 la Gaesti, județ Dambovită	1387	2,746	978	1,363	3,616
			6	93	0	3,616
			6	92	0	0
132	Amenajare pasaj pietonal subteran - intersecție DN 1 cu strada Panduri (Predeal)	1391	400	0	8,197	1,000
			0	0	0	1,000
			0	0	0	0
133	Măsuri de sporire a capacității de circulație pe DN1-Valea Prahovei-sectorul de drum Comarnic -Predeal-pasaje pietonale etapa I	1392	400	0	6,871	1,000
			196	0	0	1,000
			195	0	0	0
134	Amenajare pasaj pietonal subteran Piața Centrală din Comarnic - intersecție DN1 cu str. Ghiosești	1393	400	23	8,235	1,000
			0	0	0	1,000
			0	0	0	0
135	Amenajare pasaj pietonal subteran - Primaria Comarnic	1394	400	0	7,884	1,000
			0	0	0	1,000
			0	0	0	0
136	Amenajare pasaj pietonal subteran - intersecție DN1 cu strazile Urlatoarei, Gloriei și Nicolae Balcescu (Poiana Tapului)	1395	400	71	6,936	1,000
			89	0	0	1,000
			88	0	0	0

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2022 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2024	1. Buget 2025 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2025 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 30.04.2025
0	1	2	3	4	5	6
137	Modernizare DN 1S km 0+000-km 23+830	1410		1,332	989	
				0	0	
				0	0	
138	Pod DN 11 km74+055, Breteu	1411		114	973	
				0	0	
				0	0	
139	Modernizare DN 7 km 52+300-km 54+000	1413		8,381	3,828	
			1	0	0	
			0	0	0	
140	Amenajare intersecție DN 7/DN76	1414		6,095	8,783	9,806
			4	0	0	806
			4	0	0	0
141	Varianta ocolitoare a municipiului Arad-Est	1425		0	214	186
			10,826	467	2	186
			10,824	465	0	49
142	Varianta ocolitoare Giurgiu	1426		0	637	357
			3,753	0	0	357
			3,753	0	0	0
143	Realizare pasaj rutier la intersecția DN1 cu strada Prahovei (Azuga)	1427		68	25,370	5,000
			117	0	0	0
			115	0	0	0
144	Drum de legatura între municipiul Oradea și Comuna Sanmartin	1429		441	2,286	92
			10,577	25	408	92
			10,575	23	406	0
145	Varianta de ocolire Beclean	1433			968	
					14	
					14	
146	Sistem de monitorizare și informare asupra traficului și a condițiilor de circulație pentru Autostrada A1 București - Pitești, Autostrada A2 București - Constanța, Autostrada A3 București - Ploiești, DN1 București - Ploiești	1441				91,788
						91,788
						11,761
147	Varianta de ocolire Sighisoara	1442		5,258	60,163	92,856
			0	750	9,057	92,856
			0	747	9,055	1,118
148	Construcția Podului peste Tisa în zona Teplița din Sighetu Marmăției	1443		881	250	196
			0	740	56	196
			0	739	54	0
149	Autostrada Buzău-Focșani	1446		846,503	801,034	1,204,598
			40,206	564,039	2,212,738	1,604,597
			40,204	559,970	2,212,737	1,227,091
150	Autostrada Bacău-Pânceni	1447		523,853	822,111	716,089
			38,315	37,096	529,991	616,089
			38,314	37,095	529,981	216,763
151	Reabilitare DN 79 Arad	1457	0	5,707	357	328
				1,293	0	328
			0	1,292	0	0
152	Extindere copertine modulare în Punctul de Control Trecere Frontiera (P.C.T.F.) Nădlac II, Județul Arad (O.M.T.I. 1536/27.12.2021)	1458		1,342	0	
			113	3,536	0	
			112	3,536	0	
153	Reamenajare intersecție DN 66 KM 180+555 cu sens giratoriu în localitatea Hateg, județul Hunedoara (O.M.T.I. 1055/14.06.2022)	1459		1,586	5,114	1,219
			0	227	2,715	1,219
			0	55	2,714	1,067

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2022 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2.buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2.buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2.buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2024	1. Buget 2025 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2.buget 2025 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 30.04.2025
0	1	2	3	4	5	6
154	Amenajare sens giratoriu la intersecția DN 6 cu DJ 401A, în orasul Bragadiru, județul Ilfov (O.M.T.I. 1264/07.07.2022)	1460		1,650	8,811	6,546
			3,181	3,181	0	6,546
			0	3,180	0	0
155	Amenajare sens giratoriu la intersecția DN 6 cu strazile Podisor și Scolii, în localitatea Cornetu, județul Ilfov (O.M.T.I. 1265/07.07.2022)	1461		1,303	4,139	5,794
			190	82	0	5,794
			190	81	0	17
156	Amenajarea unui punct de întoarcere pe DN 2 la ieșirea din localitatea Afumati spre Urziceni, județul Ilfov (O.M.T.I. 1263/07.07.2022)	1462		1,173	2,060	5,368
			82	0	0	5,368
			0	0	0	15
157	Reabilitare pod pe DN 2A km 196+739 la Ovidiu, județul Constanța	1465		17,563	0	0
				32,233	3,351	0
				24,216	3,350	0
158	Realizare pasaj rutier la intersecția DN1 cu DN 73A (Predeal)	1466		158	0	
				158	0	
				157	0	
159	Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre A3 (zona Turda) și Drum Național DN1 (Zona Tureni)	1467		0	72,213	168,322
			1,607	1,423	268,573	168,622
			1,605	1,423	268,495	103,146
160	Autostrada Focsani - Bacau	1471		0	1,150,248	900,164
				305,678	941,782	700,164
				305,666	941,781	168,604
161	Pod pe DN 14A, km 7+466, peste vale la Blajel, județul Sibiu	1485			5,390	407
					3,560	407
					3,560	5
162	Varianta de ocolire Vaslui	1486		38,000	6,757	12,000
				0	18,490	12,000
				0	18,489	0
163	Autostrada Sibiu Fagaras	1487		38,000	391,689	1,094,517
			3,731	32,992	137,598	1,094,517
			0	32,986	137,596	354,731
164	Varianta de ocolire a municipiului Reghin	1495		0	169	170
			8,656	8,414	3	170
			1,485	8,411	0	0
165	Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) - Oar (Granita Romano-Ungara-Drum Expres)	1507		0	15,695	
				8,894	575	
				8,892	575	
166	Pod pe DN22C, km 38+002 peste canal Poarta Alba-Midia- Navodari	1508		0	27,503	20,168
				0	185	20,168
				0	184	519
167	Rețeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală București - Lărgire la 4 benzi DN 1A și măsuri de siguranță rutieră pentru sectorul cuprins între Centura București și intersecția cu șoseaua Chitila-Mogoșoaia	1513		0	73,296	33,067
				243	13,340	33,067
				242	13,337	3,582
168	Amenajare intersecție cu sens giratoriu în zona drumului național DN 39E (E87) km 23+190	1519			6,877	717
					7,523	717
					7,522	0
169	Autostrada Targu Mures-Targu Neamt- secțiunea I: Targu Mures - Miercurea Nirajului, km 0+000- km 22+000 si legatura la Autostrada A3 (2,4 km)	1521			0	349,632
				13,900	29,292	349,632
				13,898	29,290	25,518
170	Drum Transregio Feleac TR35, Centura Metropolitana TR35 si drumuri de legatura - Etapa I	1523				
					12,005	
					12,004	

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2022 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2024	1. Buget 2025 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2025 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 30.04.2025
0	1	2	3	4	5	6
171	Acces rutier complementar descarcare A3 Comarnic	1524		0	0	4,864
				287	0	4,864
				286	0	0
172	Acces rutier complementar descarcare A3 Azuga-Busteni	1525		0	18,749	18,749
				0	0	18,749
				0	0	0
173	Realizarea a 3 noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2, A3 în zona de sud est a Romaniei-Nod Rutier Autostrada A3 km 36+700 cu DJ 101C la Gruin, judetul Ilfov	1526		0	29,709	13,224
				2,042	0	13,224
				1,763	0	0
174	Realizarea a trei noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2, A3 în zona de sud est a Romaniei-Nod Rutier Autostrada A2 km 90+100 cu DJ 306 la Dragos Voda	1527			29,340	16,097
					0	16,097
					0	0
175	Realizarea a 3 noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2, A3 în zona de sud est a Romaniei-Nod Rutier Autostrada A1 km 73+100 cu DJ 702F la Ionesti, judetul Dambovită	1528			21,132	11,962
					279	11,962
					278	0
176	Autostrada Targu Mures-Targu Neamt- sectiunea III: Leghin-Targu Neamt, km 181+195 (89+000) - km 211+107 (118+912), judetele Neamt si Iasi	1529		0	0	521,491
				14,722	1,064	271,491
				14,721	1,063	1,678
177	Conexiunea proiectului Penetrație Prolungirea Ghencea-Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre Strada Brasov si Terminal Tramvai 41 cu proiectul pasaj Suprateran pe DJ 602, Centura Bucuresti-Domnesti*)	1547		0	69,471	45,883
				149	16,590	39,692
				148	16,589	0
178	Pod pe DN 67 km 101+972, la Scoarta, judetul Gorj	1574			3,020	1,135
					0	1,135
					0	0
179	Pod pe DN 64, km 52+355, la Gradinari, judetul Olt	1575			1,842	1,328
					0	1,328
					0	0
180	Executie lucrari de Largire de la doua la patru benzi de circulatie pe DN79 (E671) intre Oradea si Nojorid si amenajare sens giratoriu in zona aeroportului Oradea	1576			2,467	
					4,217	
					4,216	
181	Executie lucrari de largire de la doua la patru benzi de circulatie pe DN 19 (E671) intre pozitiile km 5+985 - km 9+731	1577			1,515	1,515
					0	1,515
					0	0
182	Modernizare pasarela pietonala situata pe DN 1 la km 120+100 in localitatea Sinaia	1579			1,871	1,000
					0	1,000
					0	0
183	Modernizare pasarela pietonala situata pe DN 1 la km 107+100 in localitatea Comarnic	1580			3,744	500
					0	500
					0	0
184	Modernizare pasarela pietonala situata pe DN 1 la km 135+600 in localitatea Azuga	1581			1,871	500
					0	500
					0	0
185	Modernizare pasarela pietonala situata pe DN 1 la km 121+100 in localitatea Sinaia	1582			1,871	1,000
					0	1,000
					0	0
186	Modernizare pasarela pietonala situata pe DN 1 la km 131+200 in localitatea Busteni	1583			1,871	1,000
					0	1,000
					0	0
187	Modernizare pasarela pietonala situata pe DN 1 la km 107+750 in localitatea Comarnic	1584			1,871	500
					0	500
					0	0

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2022 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2024	1. Buget 2025 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2025 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 30.04.2025
0	1	2	3	4	5	6
188	Modernizare pasarela pietonala situata pe DN 1 la km 121+850 in localitatea Sinaia	1585			1,871	500
					0	500
					0	0
189	Soseaua de centura a Municipiului Botosani	1586			12,477	3,500
					0	3,500
					0	0
190	Drum Expres Arad-Oradea	1587			120,478	15,000
					105,362	15,000
					105,360	0
191	Pasaj pentru centrul de Transport Intermodal-Municipiul Oradea, judetul Bihor	1592			0	1
					0	1
					0	0
192	Pasaj rutier peste CF, drum de legatura si amenajare acces din/in DN3, comuna Branesti, Judetul Ilfov	1595			0	947
					892	947
					892	0
193	Amenajare pasaj pietonal subteran pe DN1A km 19+800, intersectie cu bulevardul Mihai Eminescu, oras Buftea, judetul Ilfov	1597				13,676
					0	13,676
					0	0
194	Amenajare sens giratoriu pe DN1A km 19+250, intersectie cu strada Stirbei Voda (DJ 602), oras Buftea, judetul Ilfov	1598				7,590
					19	7,590
					18	0
195	Amenajare sens giratoriu pe DN7, km 17+750, intersectie cu strada Milano (DJ 602 km 37+100), oras Buftea, judetul Ilfov	1599				8,421
					613	8,421
					612	0
196	Pasaj Italofa (Baia Mare - Grosi)	1601			0	19
					5	19
					5	0
197	Alternativa Techirghiol	1605				38,292
						38,292
						0
198	Realizare documentatie tehnica pentru Autorizatia de construire DTAC, elaborare Proiect Tehnic si Executie pentru obiectivul de investitii Varianta ocolitoare a Municipiului Blaj (conectivitate cu Drum TransRegio Teius - Blaj - A10)	1606			0	31
					4,640	31
					4,638	0
199	Pod pe DN 3 km 242+286, la Basarabi, jud. Constanta	1607			0	17,291
					124	17,291
					123	6,769
200	Constructie Pasaj superior pe DN2, peste CF la Roman, Km. 332+961	1608			0	8,000
					125	8,000
					125	0
201	Proiectare si executie Nod Rutier Cumpana	1609			0	2,102
					63	2,102
					63	0
202	Drum Expres Buzau-Braila, Etapa I: Centru de Management al Traficului pe raza administrativa a DRDP Buzau	1615			0	5,000
					12	5,000
					0	1,514
203	Pod peste Prut la Ungheni	1617			0	23,800
					158	23,800
					158	0
204	Amenajare intersectie DN 13 cu DN 13A si DJ 142 km 146+200 - Balauseri	1619				4,275
					1,279	4,275
					1,279	3,887

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2022 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2022 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2023 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2024 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 31.12.2024	1. Buget 2025 aprobat inițial cf Legii bugetului/ 2. buget 2025 actualizat (conform aprobarilor OPC) 3. Executie la 30.04.2025
0	1	2	3	4	5	6
205	Pasaj Clubul Vacarilor (Baia Mare-Recea)	1623				513
						513
						0
206	Amenajare intersectie DN 59A km 27+909 cu DN 59B km 0+000, in Carpinis, judetul Timis	1635				7,892
						7,852
						0
207	Reabilitare drum national DN 17C, km 1+200 - km 9+020, judetul Bistrita - Nasaud	1636				5,000
						5,000
						0
208	Realizarea de noi noduri rutiere pe Autostrazi - Nod Rutier Romanasi (A3 - km 26), sectorul Poarta Salajului-Nusfalau	1639			0	87,465
					917	87,465
					912	0
209	Varianta de ocolire Gura Humorului, judetul Suceava	1647				28
						0
						5,000
210	Pod DN 1A km 175+044, judetul Brasov	1648				5,000
						0
						500
211	Pod DN 11C km 32+200 la Bixad, judetul Covasna	1649				500
						0
						500
212	Pod DN 11C km 32+200 la Bixad, judetul Covasna	1650				500
						0
						500
213	Pod DN 15 km 57+339, Sanpaul, judetul Mures	1651				500
						0
						500
214	Pod DN 15 km 199+673, Borsec, judetul Harghita	1652				500
						0
						5,000
215	Pod DN 29A km 22+659, judetele Suceava, Botosani	1653				5,000
						0
						500
216	Pod DN 11C km 30+600 la Bixad, judetul Covasna	1654				500
						0
						500
217	Pod DN 11C km 31+900 la Bixad, judetul Covasna	1655				500
						0
						10,000
218	Pasaj de legatura intre DN 1C si parcul industrial TETAROM III	1688				10,000
						0
						79,801
219	Varianta de ocolire Timisoara Vest	1689				80,301
						31
220	b. Dotari independente	b	1,250	414	2,642	35,215
			1,145	1,750	0	37,857
			161	1,749	0	0
221	c. cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege	c	366,502	245,774	440,832	379,542
			112,906	141,756	142,612	386,733
			110,203	130,095	142,115	22,025

Nr. crt.	Denumirea proiectului de investiții	Cod fișă	1. Buget 2022 aprobat inițial cf. Legii bugetului/ 2. buget 2022 actualizat (conform aprobărilor OPC) 3. Execucie la 31.12.2022	1. Buget 2023 aprobat inițial cf. Legii bugetului/ 2. buget 2023 actualizat (conform aprobărilor OPC) 3. Execucie la 31.12.2023	1. Buget 2024 aprobat inițial cf. Legii bugetului/ 2. buget 2024 actualizat (conform aprobărilor OPC) 3. Execucie la 31.12.2024	1. Buget 2025 aprobat inițial cf. Legii bugetului/ 2. buget 2025 actualizat (conform aprobărilor OPC) 3. Execucie la 30.04.2025
0	1	2	3	4	5	6
222	d. cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege	d			0	2,642
					0	0
					0	0
223	e. lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță și alte cheltuieli de investiții ce nu se regăsesc la celelalte categorii de investiții	e	27,107	10	161,375	228,426
			12,074	110	89,598	228,426
			12,071	88	89,581	47,932
224	f. cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege	f	111,144	164,326	131,956	239,992
			47,391	115,757	173,634	222,492
			47,378	115,741	173,546	29,573
	TOTAL		6,272,643	10,527,046	11,334,500	16,685,972
			9,365,722	11,665,983	16,526,619	16,644,293
			9,255,650	11,598,563	16,499,579	5,499,967